

V-8 | 장애인 문화복지 지원센터 건립

주관부서	체육과	담당	체육시설 전찬혁	전화번호	640-5980		
협조부서	경로장애인과	담당	장애인복지 이석원	전화번호	640-5146		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√	도√	시√	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	95%

사업개요

- 기 간: 2019년~2024년
- 위 치: 강릉시 유천동 777 일원
- 사 업 비: 15,394백만 원(국비 5,099 도비 313 시비 9,982)
- 사업내용: 지원센터 건립 1개소 [건축면적 2,193.78㎡, 연면적 4,337.73㎡(지하1층/지상2층)]
 - 장애인 다목적체육관, 생활문화센터, 건강생활지원센터, 다함께 돌봄센터 및 육아종합지원센터 등

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	15,394	15,394	-	-	-	-	-	-
국비	5,099	5,099	-	-	-	-	-	-
도비	313	313	-	-	-	-	-	-
시비	9,982	9,982	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사추진																				
시설이관																				
운영																				

추진상황

- 강원특별자치도 건설기술심의 ----- '22. 2. 25.
- 일상감사 및 계약심사 ----- '22. 3. 23.~6. 17.
- 공사 착공 ----- '22. 8. 10.
- 건축물 착공신고 수리('24. 2월 말 기준 공정률 94.5%) ----- '22. 10. 17.

향후계획

- 공사 준공 및 공용건축물 사용승인 ----- '24. 6. 30.

기대효과

- 장애인 및 일반 시민의 다양한 복지 수요에 부응할 수 있는 맞춤형 문화·건강·육아 지원 복합 공간 제공

조감도

