

V-10 | 강릉 남부권 수영장 건립

주관부서	체육과	담당	체육시설 정우교	전화번호	640-5980
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	국 도√ 시√ 기타	
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진	☒ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	진도율	40%

□ 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년
- 위 치: 노암동 415-2(노암초등학교 앞 제2운동장 부지)
- 사 업 비: 10,550백만 원(도비 6,370, 시비 4,180)
- 사업내용
 - 수영장 신축 1동 [건축면적:1,634㎡, 연면적:2,099㎡(지하1층/지상2층)]
 - 체육시설(수영장 25m×8레인), 부대시설(샤워실, 안전요원실 등)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	10,550	0	0	0	750	5,000	4,800	0
국비	0							
도비	6,370					3,250	3,120	
시비	4,180				750	1,750	1,680	
기타	0							

□ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업절차																				
기본 및 실시 설계용역																				
공사추진																				

☐ 추진상황

- 사업 추진계획 수립 ----- '23. 1. 4.
- 상생발전 업무협약 체결(시↔도교육청) ----- '23. 5. 11.
- 강릉시 공유재산 심의(원안가결) ----- '23. 7. 14.
- 강원특별자치도 지방재정 투자심사 승인(적정) ----- '23. 8. 21.
- 건축기획 용역 추진 ----- '23. 8. 21.~'24. 1. 22.
- 설계공모 ----- '24. 3. 15.~6. 12.
- 2025년 전환사업(체육진흥시설지원) 신청 ----- '24. 6. 19.
- 기본 및 실시설계용역 ----- '24. 7. 22.~'25. 3. 18.

☐ 향후계획

- 공사추진 ----- '25. 6. 10.~'26. 6. 30.

☐ 기대효과

- 남부생활권 내 체육시설 인프라 확충으로 시민중심 체육복지 실현
- 동일부지 내 특수교육원 설립으로 시설 간 연계추진을 통한 시너지 효과 기대