

## Ⅲ-2 | 국립국악원 분원 유치

주관부서	문화예술과	담당	예술 전경숙	전화번호	640-5115
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체		국√	도 시 기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√	도 시√ 기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	진도율	50%		

### 사업개요

- 기 간: 2023년~2027년(5년)
- 위 치: 강릉시 홍제동 산121-8번지 일원
- 사 업 비: 48,079백만 원(국비 45,000 시비 3,079)
- 사업내용: 국립국악원 강원분원 유치

### 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	48,079	-	-	200	810	14,569	18,500	14,000
국비	45,000	-	-	200	500	11,800	18,500	14,000
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	3,079	-	-	-	310	2,769	-	-

\* (시비) 기반시설 조성비

### 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립 용역																				
기본 및 실시 설계 용역																				
공사 착공 및 준공																				

## □ 추진상황

- 국립국악원 강원분원 강릉 설립 요청 ----- '22. 6. 29.
- 국립국악원 강원분원 설립 타당성조사 연구용역 ----- '22. 7. ~ 10.
- 기본계획 용역비 반영 ----- '22. 12. 28.
- 기본계획 수립 연구용역 실시(국립국악원) ----- '23. 3. 27.  
- 보고회: [착수] '23. 6. 9. / [중간] '23. 9. 6. / [최종] '23. 12. 1.
- 『국립국악원 강원분원』 건립부지 선정 통보(국립국악원→강릉시) ----- '24. 1. 4.
- 기본계획 수립 연구용역 완료 결과통보(국립국악원→강릉시) ----- '24. 1. 30.
- 제313회 강릉시의회 임시회 의회동의안(건립 업무협약) 가결 ----- '24. 3. 8.

## □ 향후계획

- 7공원조성 계획 변경(강릉시) 및 기본설계 용역(국립국악원) ----- '24. 3. ~ '25. 3.
- 「국립국악원 강원분원」 건립 업무 협약 체결(시↔국립국악원) ----- '24. 5. ~ 12.
- 도시계획도로 설계 용역 및 토지 보상(강릉시) ----- '24. 6. ~ '25. 6.

### 국립국악원 강원분원 건립 추진계획(국립국악원)

- 국립국악원 부지 매입 ----- '25. 1. ~ 3.
- 국립국악원 건립 건축 실시설계 용역 시행 ----- '25. 1. ~ 9.
- 국립국악원 건립 공사 시행 및 준공 ----- '25. 10. ~ '27. 12.

## □ 기대효과

- 국악관련 문화인프라 확충 및 전통문화와 국악 허브로 정착
  - 지역 국악인과 국악예술 단체의 수준 높은 공연 장소 및 교육장소 활용
  - 지역 국악과 민속전통문화 등이 획기적으로 발전할 수 있는 계기 마련