

Ⅲ-2 | 국립국악원 분원 유치

주관부서	문화예술과	담당	예술 전경숙	전화번호	640-5115
사업구분	<input type="checkbox"/> 신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속	사업주체		국√	도 시 기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√	도 시 기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	진도율	20%		

사업개요

- 기 간: 2023년~2027년(5년)
- 위 치: 강릉시 홍제동 산121-8번지 일원
- 사 업 비: 45,000백만 원(국비)
- 사업내용: 국립국악원 강원분원 설립

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	45,000	-	-	200	5,900	6,200	18,400	14,300
국비	45,000	-	-	200	5,900	6,200	18,400	14,300
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립 용역																				
기본 및 실시 설계 용역																				
공사 착공 및 준공																				

□ 추진상황

- 기본계획 용역비 반영 ----- '22. 12. 28.
- 기본계획 수립 연구용역 착수보고회(국립국악원 기획관리과) ----- '23. 6. 9.
- 기본계획 수립 연구용역 중간보고회(국립국악원 기획관리과) ----- '23. 9. 6.
- 기본계획 수립 연구용역 최종보고회(국립국악원 기획관리과) ----- '23. 12. 1.

□ 향후계획

- 공원조성 계획 변경(녹지과) ----- '24. 1.~6.
- 공유재산 용도변경 및 매각(회계과) ----- '24. 1.~6.
- 기본설계 용역 시행(국립국악원) ----- '24. 3.~12.
- 토지 매입, 실시설계 용역 시행(국립국악원) ----- '25. 1.~10.
- 공사 시행 및 준공(국립국악원) ----- '25. 10.~'27. 12.

□ 기대효과

- 국악관련 문화인프라 확충 및 전통문화와 국악 허브로 정착
 - 지역 국악인과 국악예술 단체의 수준 높은 공연 장소 및 교육장소 활용
 - 지역 국악과 민속·전통문화 등이 획기적으로 발전할 수 있는 계기 마련