

V-10 | 강릉 남부권 수영장 건립

주관부서	체육과	담당	체육시설 전찬혁	전화번호	640-5980		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도√	시√	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	10%

사업개요

- 기 간: 2023년~2026년(4년)
- 위 치: 강릉시 노암동(노암초교 제2운동장)
- 사 업 비: 10,550백만 원(도비 6,370, 시비 4,180)
- 사업내용: 수영장 조성 1동(25m×8레인)

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	10,550	-	-	750	9,800	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	6,370	-	-	-	6,370	-	-	-
시비	4,180	-	-	750	3,430	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업대상지 선정 및 확보																				
사전 행정절차																				
기본 및 실시설계 (건축기획포함)																				
공사추진																				

□ 추진상황

- 사업 추진계획 수립 -----'23. 1. 3.
- 사업대상지 관련기관 협의(강릉교육지원청, 도교육청) -----'23. 1 .11./ 1. 31.
- 상생발전 업무협약 체결(시↔도교육청) -----'23. 5. 11.
- 강릉시 공유재산 심의(원안가결) -----'23. 7. 14.
- 강원특별자치도 지방재정 투자심사 승인(적정) -----'23. 8. 21.
- 건축기획 용역 착수 -----'23. 8. 21.
- 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지 -----'23. 12. 12.

□ 향후계획

- 행정절차 이행 -----'24. 3. 31한
- 기본 및 실시설계 -----'24. 1. 10.~12. 31.
- 전환사업 신청 -----'24. 5. 31.
- 공사추진 -----'25. 3. 30.~'26. 6. 30.

□ 기대효과

- 남부생활권 내 체육시설 인프라 확충으로 시민중심 체육복지 실현
- 동일부지 내 특수교육원 설립으로 시설 간 연계추진을 통한 시너지 효과 발생