

I-12| 국도7호선 확장사업

주관부서	도로과	팀명	도시계획도로팀 최종범	전화번호	640-5229
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속	사업주체		국√ 도 시√ 기타	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후	재원구분		국√ 도 시√ 기타	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2036년
- 위 치: 강릉시 옥계면 현내리~강릉시청 일원
- 사 업 비: 243,010백만 원(국비 158,500 시비 84,510)
- 사업내용: 도로 확장 L=25.41km
 - (국토부) 일반국도 L=18km
 - L=11.89km(왕복 2차로 → 왕복 2+1차로)
 - L=6.11km(국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 기본계획('23~'27년) 반영구간)
 - (강릉시) 시의 국도 L=7.41km
 - L=4.41km(왕복 2차로 → 왕복 4차로)
 - L=3km(왕복 2차로 → 왕복 2+1차로)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	243,010	0	300	0	0	100	6,500	236,110
국비	158,500	-	-	-	-	-	6,000	152,500
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
시비	84,510	-	300	-	-	100	500	83,610
기타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진일정 및 실적

○ 일반국도 7호선(국토부)

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수요조사 제출																				
타당성조사용역																				
국토연구원 검증용역																				
일괄예비 타당성조사																				
최종대상지선정 및 고시																				

○ 시의국도 7호선(강릉시)

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성조사용역																				
정밀안전점검 용역																				
관계기관 협의																				
타당성조사 및 지방재정투자 심사 사전준비																				

□ 추진상황

○ 일반국도 7호선(국토부)

- 국도 7호선 확장사업 추진계획 수립 ----- '22. 8. 30.
- 「제6차 국도·국지도 건설 5개년」 수요조사 제출 ----- '24. 1. 10. / 1. 30.
- 타당성 검증 완료(국토부) ----- '24. 12. 30.
- ▣ B/C 0.46
- 국도7호선 확장사업 업무협의(14회) ----- '25.01.01.~'26.01.31.
- ▣ 협의기관: 국회(3회), 기획예산처(3회), 국토부(4회), 원주청(3회), 강원자치도(5회)
- ▣ 협의내용: 확장사업 당위성 설명 및 기재부 일괄예비타당성 조사용역 대응방안 협의

- KDI일괄예비타당성조사 대응방안 수립(강릉시)----- '25. 2. 1.~12. 31.
- KDI일괄예비타당성조사용역(기재부) 추진 중 ----- '25. 4. 1.~'26. 6. 30.
- 시의국도 7호선(강릉시)
 - 관계기관(국토부, 원주청, 강원자치도 등) 협의 ----- '25. 1. 1.~12. 31.

□ 향후계획

- 일반국도 7호선(국토부)
 - 최종대상지 선정 및 고시(국토부)----- '26. 6. 30.
 - * 중앙부처의 정책결정 사항에 따른 일정 변경 가능
 - 행정절차 이행, 실시설계 및 착공(국토부)----- '26. 7.~
- 시의국도 7호선(강릉시)
 - 시의국도7호선 단계건설계획 수립----- '26. 1.~'27. 3.
 - 타당성조사 및 지방재정투자심사 등 사전준비
 - 행정절차 이행 및 국비 확보 협의(국토부)----- '26. 7.~12.
 - 기본 및 실시설계용역 수립----- '27. 1.~12.
 - 실시계획인가 및 각종 인·허가----- '27. 1.~12.
 - 공사착공----- '28. 1.~

□ 기대효과

- 원활한 물류 수송로 확보 등 국가균형발전 및 지역경제 활성화 기여
- 대형 교통사고 위험해소 및 관광도로 기능 확대
- 시민 및 관광객 불편사항 해소로 깨끗하고 쾌적한 도시건설