

V-10 | 강릉 남부권 수영장 건립

주관부서	체육과	팀명	체육시설팀 정우교	전화번호	640-5980	
사업구분	■ 신 규 □ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타		
완료시기	□ 임기내 ■ 임기후		재원구분	국 도√ 시√ 기타		
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(□ 제도 ■ 재정 □ 권한) □ 해당없음				
이행단계	□ 완료 □ 이행후 계속추진		■ 정상추진 □ 일부추진	□ 보류 □ 폐기	임기내 진도율	90%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2027년
- 위 치: 노암동 415-2(노암초등학교 제2운동장 부지)
- 사 업 비: 15,390백만 원(도비 6,370 시비 9,020)
- 사업내용
 - 수영장 건립 1동[건축면적 1,686㎡, 연면적 2,014㎡(지하1층/지상1층/옥탑)]
 - 체육시설(수영장 25m×7레인, 장애인 경사로 및 계단 25m×1레인, 유아풀 10m×1레인), 부대시설(샤워실, 안전요원실 등)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	15,390	0	0	0	750	5,000	9,640	0
도비	6,370					3,250	3,120	
시비	9,020				750	1,750	6,520	

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전절차																				
기본 및 실시 설계용역																				
공사추진 (착공)																				

□ 추진상황

- 사업추진계획 수립 ----- '23. 1. 4.
- 상생발전 업무협약 체결(시↔도교육청) ----- '23. 5. 11.
- 강릉시 공유재산 심의(원안가결) ----- '23. 7. 14.
- 강원특별자치도 지방재정 투자심사 승인(적정) ----- '23. 8. 21.
- 건축기획용역 추진 ----- '23. 8. 21.~'24. 1. 22.
- 설계공모 ----- '24. 3. 18.~6. 12.
- 2025년 전환사업(체육진흥시설지원) 신청 ----- '24. 6. 19.
- 기본 및 실시설계용역 ----- '24. 7. 22.~'25. 3. 18.
- 장애물 없는 생활환경(BF)예비인증 신청 ----- '25. 1. 9.
- 기본 및 실시설계용역 재개 ----- '25. 7. 24.
- ※ 2025. 2. 19. 중지 용역 재개(BF예비인증 심사 지연에 따른 중지)
- 설계용역 최종보고회 개최 ----- '25. 9. 25.
- 공용건축물 협의 완료 ----- '25. 10. 28.
- 강릉시 건설자문위원회 ----- '26. 2. 1.~2. 20.
- 일상감사 ----- '26. 2. 28.~4. 8.

□ 향후계획

- 계약심사 및 입찰 ----- '26. 4.~'26. 5.
- 공사 착공 및 준공 ----- '26. 5.~'27. 6.
- 26년 1회추경 예산 확보 ----- '26. 8. 31.

□ 기대효과

- 남부생활권 내 체육시설 인프라 확충으로 시민중심 체육복지 실현
- 동일부지 내 특수교육원 설립으로 시설 간 연계추진을 통한 시너지 효과 기대