

I-12 | 국도 7호선 확장사업

주관부서	도로과	담당	도시계획도로 원정재	전화번호	640-5229
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체		국√ 도 시√ 기타	
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√ 도 시√ 기타	
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	진도율	30%

사업개요

- 기 간: 2022년~2030년(9년)
- 위 치: 옥계면 현내리 ~ 강릉시청
 - 옥계면 현내리 ~ 강동면 상시동리(일반국도)
 - 강동면 상시동리 ~ 강릉시청(시의국도)
- 사 업 비: 237,010백만 원(국비 152,500 시비 84,510)
- 사업내용: 도로 확장 L=25.41km
 - (강릉시)시의 국도 L=7.41km
 - L=4.41km(왕복 2차로 → 왕복 4차로)
 - L=3km(왕복 2차로 → 왕복 2+1차로)
 - (국토부)일반국도 L=18km
 - L=11.89km(왕복 2차로 → 왕복 2+1차로)
 - ⇒ 제6차 국도·국지도 건설5개년('26~'30년) 수요조사 제출
 - L=6.11km(국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 기본계획('23~'27년) 반영구간)

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	237,010	-	300	-	-	-	47,340	189,370
국비	152,500	-	-	-	-	-	30,500	122,000
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	84,510	-	300	-	-	-	16,840	67,370
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

○ 시의국도 7호선(강릉시)

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성조사용역																				
지방재정투자심사																				
행정절차 (설계,VE등)																				

○ 일반국도 7호선(국토부)

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수요조사 제출																				
타당성조사용역																				
국토연구원용역																				
일괄예비 타당성조사																				
최종대상지선정																				
행정절차 (설계,VE등)																				

추진상황

- 국도7호선 확장사업 추진계획 수립 ----- '22. 8. 30.
- 국토부 및 원주청 방문 협의(15회) ----- '22. 12. 22.~'24. 2. 28.
- 제6차 국도·국지도 수요조사 제출 ----- '23. 3. 30.
- 타당성조사용역 착수 ----- '23. 3. 30.
- 교통량 조사 ----- '23. 8. 13.~8. 14.
- 제6차 국도·국지도 건설 5개년 수요조사 변경 제출 ---- '24. 1. 10./1. 30.

□ 향후계획

○ 시의국도 7호선(강릉시)

- 타당성조사용역 수행 ----- '24. 1. 1.~9. 19.
- 관계기관(국토부,기재부,원주청)협의 및 대응 ----- '24. 1. 1.~'25. 12. 31.
- 지방재정투자심사응 ----- '26. 1. 1.~3. 31.
- 행정절차 이행(설계,VE,재해영향평가 등) ----- '26. 4. 1.~

○ 일반국도 7호선(국토부)

- 국토교통부(국토연구원 용역) ----- '24. 1. 1.~6. 30.
- 기획재정부(KDI일괄예비타당성조사용역) ----- '24. 7. 1.~'25. 6. 30.
- 관계기관(국토부,기재부,원주청)협의 및 대응 ----- '25. 1. 1.~12. 31.
- 국토교통부 최종대상지 선정 ----- '25. 7. 1.~12. 31.
- 행정절차 이행(설계,VE,재해영향평가 등) ----- '26. 1. 1.~

□ 기대효과

- 원활한 물류 수송로 확보 등 국가균형발전 및 지역경제 활성화 기여
- 대형 교통사고 위험해소 및 관광도로 기능 확대
- 시민 및 관광객 불편사항 해소로 깨끗하고 쾌적한 도시건설