

## I -2| 환동해권 복합물류 거점기지 조성

주관부서	항만물류과	담당	산단물류조성 유지용	전화번호	640-5758
사업구분	<input type="checkbox"/> 신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 계 속	사업주체		국√ 도 시√ 기타√	
완료시기	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√ 도 시√ 기타√	
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	진도율	15%		

### 사업개요

- 기 간: 2022년~2030년(9년)
- 위 치: 강릉시 구정면 금광리 일원
- 사 업 비: 960,000백만 원(시비 640,000 기타 320,000)
- 사업내용: <sup>(1단계)</sup>천연물 바이오 국가산단 28만py, <sup>(2·3단계)</sup>일반산단 등 65만py

### 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	962,200	2,200	5,000	30,000	20,000	20,000	120,000	765,000
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	642,200	2,200	5,000	30,000	20,000	20,000	20,000	545,000
기타	320,000	-	-	-	-	-	100,000	220,000

### 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
편입토지 보상																				
예비타당성 조사																				
산업단지계획 수립 및 승인																				
공사착공																				
기본구상 및 수요확보(2·3단계)																				

## □ 추진상황

- 국가산업단지 후보지 신청 ----- '22. 10. 21.
- 국가산업단지 후보지 최종 선정 ----- '23. 3. 15.
- 국가산단 성공 추진을 위한 현안 회의 ----- '23. 5. 15.  
※ 국토교통부·강원자치도·강릉시·LH·GDC 상생협력 협약 / 강원자치도·강릉시·파마리서치 투자 협약
- LH, 사업타당성 분석 용역 착수 보고 ----- '24. 1. 23.

## □ 향후계획

- 국가산단 사업시행자 기본협약 체결 ----- '24. 5. 31.
- 예비 타당성 조사 추진 ----- '24. 7. 1.~12. 31.
- 산업단지계획 수립 및 승인 신청 ----- '25. 7. 31.
- 산업단지계획 승인 고시 ----- '26. 6. 30.
- 사업 착공 ----- '26. 7. 1.
- (2·3단계) 기본구상 및 수요 확보 등 ----- 지속

## □ 기대효과

- 신규 산업단지 공급 및 천연물 바이오 기반 첨단 기술혁신 선도 등으로 양질의 일자리 창출
- 광역 교통망(철도, 항만, 항공), 동해안권경제자유구역 등을 기반으로 환동해권 산업·물류 거점 구축