

I -6 | 주택밀집지역 공영주차장 확충

주관부서	교통과	담당	교통시설 권혁철	전화번호	640-5257		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도	시√	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	83%

사업개요

- 기 간: 2022년~ (연례반복)
- 위 치: 관내 주택 및 상가 밀집 주차 취약지구
- 사 업 비: 14,038백만 원(시비)
- 사업내용: 공영주차장 조성 1,000면

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	14,038	-	2,238	5,000	2,800	2,000	2,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	14,038	-	2,238	5,000	2,800	2,000	2,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지검토	■				■				■				■				■			
실시설계용역	■				■				■				■				■			
조성공사		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■

추진상황

연도	공영주차장명	조성 면수	준공일	비고
2022년 (322면)	남대천 옥천 공영주차장	311면	'22. 7. 1.	
	송정동 공영주차장	11면	'22. 9. 8.	
2023년 (419면)	영동대 앞 공영주차장	100면	'23. 2. 10.	
	주문진 우신아파트 뒤 주차장	26면	'23. 4. 13.	
	청량학동길 임시주차장	5면	'23. 5. 26.	
	입암동 원마트 앞 주차장	69면	'23. 7. 27.	
	입암동 이안아파트 옆 주차장	76면	'23. 7. 27.	
	부기촌 공영주차장	7면	'23. 11. 13.	
	성남동 공영주차장	16면	'23. 11. 17.	
	영진해변 공영주차장 2	59면	'23. 12. 19.	
	노암한라2차 앞 주차장	61면	'23. 12. 29.	
2024년 (86면)	송정해변 공영주차장	86면	'24. 1. 11.	
합계		827면		

향후계획

- 노가니길 공영주차장 부지 매입(3,163㎡) ----- '24. 5. 31.
- 2024년 상반기 주차장 조성(269면) ----- '24. 6. 30.
 - 입암동(42), 안현동(18), 구정면(13), 초당동(69), 내곡동(77), 사천면(50)
- 읍면동 요청지 공영주차장 조성 ----- '24. 9. 30.
- 중앙고등학교 부지 매입(약 2,500㎡) ----- '24. 12. 31.
- 공영주차장 부지 지속 발굴 조성 ----- '25. 12. 31.

기대효과

- 도심지 주차 공간 확보를 통한 시민 교통편의 증진
- 주택가 및 이면도로 불법주차 차량 감소에 따른 교통흐름 개선