

## II-2 | 안보등산로 일원 종합관광단지 조성

주관부서	관광개발과	담당	관광개발 최종범	전화번호	640-5515		
협조부서	산림과	담당	산림소득 최선봉	전화번호	640-5185		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시/	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도	시	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	30%

### 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년(4년)
- 위 치: 안보등산로 일원
- 사 업 비: 97,000백만 원(민자)
- 사업내용: (1단계) 정동 짚라인, 무빙보트 등 / (2단계) 루지, 알파인코스터 등

### 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	97,000	-	-	-	38,800	38,800	19,400	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	97,000	-	-	-	38,800	38,800	19,400	-

### 추진일정

#### (1단계) 정동 짚라인

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
민자유치 및 실시협약																				
행정절차																				
민자공모 및 착공																				

## [2단계] 루지/알파인코스터 등

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
행정절차																				
착수 및 준공																				

### 추진상황

- 민간 제안사업 사업수행능력 검증 ..... '23. 1.~2.
- 민간제안사업 재원조달방안 및 사업수행능력 확인 ..... '23. 3. 20.
- 세부업무협약(안) 협의(제소전화해 등) ..... '23. 7. 1. ~ 9. 20.
- 제안사업자, 사업시행조건 등 협의 ..... '23. 9. 21 ~ 10. 30.
- 제안사업자 사업제안서 제출 ..... '23. 11. 9.
- 사업제안서 보완 및 추가자료 제출 ..... '23. 11. 15. ~ 12. 8.
- 정동 짚라인 조성 관련 업무협약(MOU) 체결 ..... '23. 12. 21.
- 제소전화해 신청서 제출 ..... '23. 12. 23.
- 사업이행보증금(10억) 제출(납부) ..... '24. 1. 19.
- 제소전화해 화해성립 ..... '24. 3. 7.
- 화해조서정본 송달 ..... '24. 3. 18.
- 사업협약 해지 통보 ..... '24. 3. 20.

### 향후계획

- 민간투자사업 공모지침서 작성 ..... '24. 5. 10.
- 공모 공고 및 제안서 접수 ..... '24. 6. 28.
- 위원회 구성 및 제안서 평가 ..... '24. 7. 19.
- 우선협상대상자 선정 ..... '24. 7. 31.

※ 사업 추진을 위한 선제조건 이행 후 업무협약(MOU) 체결

### 기대효과

- 안보등산로 일원 명품 종합관광단지 조성을 통한 지역주민 일자리 창출 및 관광객 증가로 지역경제 활성화