

V-기 반려인과 함께하는 펫파크 조성

주관부서	축산과	담당	동물보호 최윤선	전화번호	640-5428		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도	시√	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	20%

사업개요

- 기 간: 2023년~2025년(3년)
- 위 치: 강릉시 성산면 산북리 1195번지(24,486㎡)
- 사 업 비: 2,137백만 원(시비)
- 사업내용: 펫파크 조성 1개소
(놀이터, 반려동물 동반산책로, 잔디광장 등)

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	2,137	-	-	987	150	1,000	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,137	-	-	987	150	1000	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

추진내용	2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업부지 매입																
기본 계획(설계)																
실시 설계 및 인허가 절차 이행																
공사 착공 및 준공																

□ 추진상황

- 강릉시 펫파크 조성 계획 수립 '23. 4. 5.
- 사업부지 매입 협의 및 감정평가 실시 '23. 4. 14.
- 2023년 수시분 공유재산 관리계획안 심의·의결 '23. 9. 12.
- 사업부지 매입 '23. 10. 4.
- 사업부지 경계측량 '24. 1. 25.
- 기본 및 실시설계용역 시행 '24. 3. 18.

□ 향후계획

- 펫파크 기본설계 수립 '24. 5. 31.한
- 인허가 절차 이행 및 실시설계 용역 '24. 10. 30.한
- 부지 기반조성 및 공사 착공 '25. 3. 1.한
- 펫파크 준공 '25. 9. 30.한

□ 기대효과

- 반려인과 비반려인이 함께하는 공유 공간 조성으로 동물과의 조화로운 공존 및 갈등 해소
- 반려동물 문화시설 확충으로 성숙한 반려문화 의식 향상 및 관련 산업 동반성장 기반 구축