

I -12| 국도7호선 확장사업

주관부서	도로과	담당	도시계획도로 강석병	전화번호	640-5229
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국√ 도 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	국√ 도 시√ 기타	
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기		진도율	70%	

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2030년
- 위 치: 옥계면 현내리 ~ 강릉시청
 - 옥계면 현내리 ~ 강동면 상시동리(국토부)
 - 강동면 상시동리 ~ 강릉시청(강릉시)
- 사 업 비: 237,010백만 원(국비 152,500 시비 84,510)
- 사업내용: 도로 확장 L=25.41km, B=15m~18.5m
 - (국토부) 일반국도 L=18km ⇒ 「제6차 국도·국지도 건설 5개년 수요조사 제출」
 - ※ 위험도로 및 병목구간 개선사업(국토부), L=6.11km 포함
 - (강릉시)시의 국도 L=7.41km

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	237,010	-	300	-	-	100	42,120	194,490
국비	152,500	-		-	-	-	38,120	114,380
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	84,510	-	300		-	100	4,000	80,110
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

○ 일반국도 7호선(국토부)

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수요조사 제출																				
타당성조사용역																				
국토연구원 검증용역																				
일괄예비 타당성조사																				
최종대상지선정																				

○ 시의국도 7호선(강릉시)

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성조사용역																				
정밀안전점검용역																				
관계기관 협의																				
자영자정투자심사																				

☐ 추진상황

- 국도 7호선 확장사업 추진계획 수립 ----- '22. 8. 30.
- 「제6차 국도·국지도건설 5개년」 수요조사 제출 ----- '23. 3. 30.
- 「제6차 국도·국지도 건설 5개년」 수요조사 변경제출 ----- '24. 1. 10./1. 30.
- B/C 0.31(당초)→0.54(변경)
- 타당성조사용역 준공 ----- '24. 12. 10.
- 타당성 검증 완료(국토부) ----- '24. 12. 30.

☐ 향후계획

○ 일반국도 7호선(국토부)

- KDI일괄예비타당성조사용역(기재부)-----'24. 12. 1.~'25. 12. 31.
- KDI일괄예비타당성조사 대응방안 수립(강릉시)----- '25. 2. 1.~12. 31.
- 최종대상지 선정-----'25. 12. 31.

○ 시의국도 7호선(강릉시)

- 관계기관(국토부, 원주청, 강원자치도 등) 협의-----'25. 1. 1.~12. 31.
- 지방재정투자심사-----'26. 1. 1.~6. 30.

☐ 기대효과

- 원활한 물류 수송로 확보 등 국가균형발전 및 지역경제 활성화 기여
- 대형 교통사고 위험해소 및 관광도로 기능 확대
- 시민 및 관광객 불편사항 해소로 깨끗하고 쾌적한 도시건설