

I -기 공영주차장 전기충전소 구축사업

주관부서	환경과	담당	환경보전 이강봉	전화번호	640-5155	
협조부서	교통과	담당	교통시설 권혁철	전화번호	640-5257	
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국√ 도 시√ 기타√		
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	국√ 도 시 기타√		
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진		☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기		진도율	82%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2025년
- 위 치: 관내 공영주차장
- 사 업 비(비예산): 3,700백만 원(환경부1,500/민간자본2,200) 설치자 부담
- 사업내용: 공영주차장 충전소 393기 설치
(연차별 구축 : '23년 261기(완료)⇒'24년 63기⇒'25년 69기)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	`25	`26	이후
계	3,700	-	-	2,500	500	700	-	0
국비	1,500	-	-	1,000	200	300	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
시비	-	-	-	-	-	-	-	
기타	2,200	-	-	1,500	300	400	-	

□ 추진 일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설치 준비 및 관계기관 협의																				
브랜드사업 신청 및 선정추진																				
추가 대상지조사 및 선정추진																				

☐ 추진상황

- 공영주차장 49개소 261기 설치 완료 ----- '23. 12. 31.
- 2024년 공영주차장 8개소 63기 설치 완료 ----- '24. 12. 31.
- 2025년 충전시설 추가 설치대상지 21개소 선정 ----- '25. 03. 31.

☐ 향후계획

- 추가 설치대상지 적정성 검토 ----- '25. 04. 30.
- 2025년 공영주차장 충전시설 추가 설치대상지 선정(2차) ----- '25. 07. 31.
- 충전시설 69기 설치완료 ----- '25. 12. 31.

☐ 기대효과

- 전기자동차 이용 편리성 및 저탄소 녹색 도시 이미지 개선