

## II-3| 비즈니스 워케이션 지원센터 설치

|       |                                                                      |                                                                        |                                                         |                     |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 주관부서  | 정보통신과                                                                | 담당                                                                     | 정보정책 심재안                                                | 전화번호                | 640-5299 |
| 사업구분  | <input checked="" type="checkbox"/> 신 규 <input type="checkbox"/> 계 속 |                                                                        | 사업주체                                                    | 국    도    시√    기타  |          |
| 완료시기  | <input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후 |                                                                        | 재원구분                                                    | 국    도√    시√    기타 |          |
| 이행 단계 | <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진        | <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 | <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기 | 진도율                 | 50%      |

## □ 사업개요

- 기 간: 2022년~2025년
- 위 치: 운정동 484(녹색도시체험센터 연수동 후면 녹지공간)
- 사 업 비: 6,000백만 원(도비 4,000 시비 2,000) \* 지방소멸대응기금사업
- 사업내용: 센터 건축 및 센터 내 인프라 구축, 온라인 플랫폼 구축 등

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분 | 계     | 기투자 | '22   | '23   | '24 | '25   | '26 | 이후 |
|----|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|----|
| 계  | 6,000 | -   | 1,250 | 1,500 | 600 | 2,650 | -   | -  |
| 국비 | 0     | -   | -     | -     | -   | -     | -   | -  |
| 도비 | 4,000 | -   | 600   | 800   | 480 | 2,120 | -   | -  |
| 시비 | 2,000 | -   | 650   | 700   | 120 | 530   | -   | -  |
| 기타 | 0     | -   | -     | -     | -   | -     | -   | -  |

☐ 추진일정[illegible]

## □ 추진상황

- 비즈니스 워케이션 기업유치 지원 추진계획 수립 ----- '22. 8. 19.
- 공유재산 관리계획 반영, 투자심사(도) 조건부 의결 ----- '22. 10. 6.
- 공유재산관리계획(죽헌동 → 운정동) 반영 관리계획 반영 ----- '23. 3. 27.
- 투자계획 사업기간 단축 승인('26→'25) ----- '23. 5. 19.
- 사업협의를(도 및 시), 공공건축심의, 일상감사 및 계약심사 ----- '23. 11. 15.
- 건축기획 착수(3.8.) 및 완료 ----- '23. 12. 10.
- 건축설계공모 심사 ----- '24. 1. 31.
- 기본 및 실시설계 착수<sup>(2.19)</sup> 및 완료 ----- '24. 10. 4.
- 공사·건설사업관리 용역 입찰 및 계약 ----- '24. 12. 20.
- 공사 착공 ----- '25. 1. 2.

## □ 향후계획

- 지원센터 공사 준공 ----- '25. 11. 1.
- 온라인 플랫폼 개발 및 관계인구 확산지원 ----- '25. 1. 1.~12. 31.

## □ 기대효과

- 관계인구 증가 및 직·간접 소비유도로 인한 지역경제 활성화
- ICT 기업 이전 유도를 통한 지역 ICT 산업 활성화