

☐ 추진상황

- 사업부지 매입 및 감정평가 실시 ----- '23. 4. 14.
- 2023년 수시분 공유재산 관리계획안 심의·의결 ----- '23. 9. 12.
- 사업부지 매입 ----- '23. 10. 04.
- 기본 및 실시설계용역 착수 ----- '24. 3. 18.
- 기본설계 완료 ----- '24. 6. 30.
- 소규모 재난영향평가 용역 착수 ----- '24. 8. 16.
- 실시설계 완료 ----- '24. 11. 14.
- 인허가절차 이행 ----- '25. 3. 10.
- 계약심사(일상감사) 및 공사 입찰 ----- '25. 3. 28.

☐ 향후계획

- 부지 기반조성 및 공사 착공 ----- '25. 4. 1.
- 펫파크 준공 ----- '25. 11. 30.

☐ 기대효과

- 강릉시 동물사랑센터 보호동물의 산책과 운동을 통한 동물복지 실현
- 반려인 및 반려동물 증가에 따른 건전한 여가선용 공간 제공