

☐ 추진상황

- 종합스포츠타운 입지 기본구상 용역 시행 ----- '23. 1. 25.~4. 24.
- 전체의원 간담회(용역 결과 보고) ----- '23. 5. 11.
- 시정조정위원회 심의·의결 ----- '23. 5. 16.
- 토지거래허가구역 지정 고시(5년간) ----- '23. 7. 01.
- 개발행위허가 제한구역 지정 고시(3년간) ----- '23. 10. 11.
- 기본계획, 타당성조사 및 도시계획시설결정 용역 추진 ----- '23. 10. 30.~'25. 6. 20.
- 강릉 종합스포츠타운 조성사업 현장실사 ----- '25. 2. 13.

☐ 향후계획

- 강원자치도 투자심사 추진(타당성 조사 포함) ----- '24. 11. 28.~'25. 12. 31.
- 도시계획시설 결정 추진 ----- '25. 7. 1.~'26. 6. 30.
- 편입 토지 등 부동산 보상 추진(수용재결 포함) ----- '26. 1. 2.~'27. 9. 30.
- 기본 및 실시설계 용역 추진(실시계획 인가 등 인허가 포함)
----- '26. 1. 30.~'27. 8. 31.
- 공사 발주 및 착공 ----- '27. 10. 1.

☐ 기대효과

- 종목별 대회 및 전지 훈련 유치로 통한 유동 인구 유입으로 지역 관광 산업과 연계, 지역경제 활성화 도모
- 동계·해양 스포츠와 연계한 프로그램 개발로 종합 스포츠 도시 도약 발판 마련