

I-12 | 국도 7호선 확장사업

주관부서	도로과	담당	도시계획도로 원정재	전화번호	640-5229
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체	국√ 도 시√ 기타		
착공시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분	국√ 도 시√ 기타		
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	진도율	10%		

사업개요

- 기 간: 2022년~2030년(9년)
- 위 치: 강릉시청~옥계면 현내리
(시의국도:강릉시청~강동면 상시동리, 일반국도: 강동면 상시동리~옥계면 현내리)
- 사 업 비: 700,500백만 원(국비 470,500 시비 230,000)
- 사업내용: L=25.41km 확장(2차선 → 4차선)
 - 시의 국도(강릉시) L=7.41km
 - 일반국도(국토교통부) L=18.0km
 ⇒ 제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획 반영 요청(국토부 용역중)

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	700,500	-	300	-	-	-	-	700,200
국비	470,500	-	-	-	-	-	-	470,500
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	230,000	-	300	-	-	-	-	229,700
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

- 시의국도 7호선(강릉시)

추진내용 (강릉시)	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지방재정투자 심사 등 사전 심사																				
기본 및 실시설계																				
공사착공																				

○ 일반국도 7호선(국토부)

추진내용 (국토관리청)			2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
제6차 국·도·국지도 건설 5개년 계획	국토부	수요조사					■	■														
		국토연구원							■	■	■	■										
	기재부	KDI 일괄예비 타당성 조사											■	■	■	■						
		국토부	최종 대상지 선정															■	■			

□ 추진상황

- 국도7호선 확장사업 추진계획 수립 ----- '22. 8. 30.
- 국토교통부 및 원주지방국토관리청 방문 협의 ----- '22. 12. 28.~'23. 12. 21.
- 제6차 국·도·국지도 수요조사 제출 ----- '23. 3. 30.
- 타당성(정책성 등) 조사 용역 ----- '23. 3. 30.~'24. 9. 19.
- 국토교통부 장관 건의(시의 국도) ----- '23. 5. 15.
 - 위 치: 강릉시청 ~ 내곡동 남부로 교차로
 - 사업량: L=2.26km, B=24m(2차로 → 4차로)
- 국가산업단지 진입도로 확장 건의(시의 국도) ----- '23. 6. 22.
 - 위 치: 내곡동 남부로 교차로 ~ 유산교
 - 사업량: L=2km, B=20m(2차로 → 4차로)
- 교통량 조사 ----- '23. 8. 13.~'23. 8. 14.

□ 향후계획

■ 시의국도 7호선(강릉시)

- 지방재정투자심사 ----- '26. 1. 1.~ 6. 30.
 - 위 치: 강릉시청 ~ 내곡동 남부로 교차로
 - 사업량: L=2.26km B=24m(2차로 → 4차로)

- 국가산단 진입도로(내곡동 남부로 교차로~유산교(L=2km) ----- '24. 1.~'30. 12.
- 기본 및 실시설계 ----- '26. 7. 1.~'27. 12. 31.
- 시의 국도7호선 확장 공사 착공 ----- '28. 3.~
- 유산교~강동면 상시동리(L=3.34km) ----- 단계별 사업추진

■ 일반국도 7호선(국토교통부)

- 관계기관(국토교통부, 원주지방국토관리청) 협의 ----- '24. 1.~
- 국토교통부 ⇒ 국토연구원 용역 ----- '24. 1.~'24. 6.
 - 타당성검토 및 주요사업대상지 선정
- 기획재정부 ⇒ KDI일괄예비타당성조사 용역 ----- '24. 7.~'25. 6.
- 국토교통부 최종 대상지 선정 ----- '25. 6.~12. 31.

□ 기대효과

- 원활한 물류 수송로 확보 등 국가균형발전 및 지역경제 활성화 기여
- 대형 교통사고 위험을 해소 및 관광도로 기능 확대
- 시민 및 관광객의 불편사항을 해소하여 깨끗하고 쾌적한 도시건설 및 오랜 숙원사업 해소