

## I-6 | 주택밀집지역 공영주차장 확충

주관부서	교통과	담당	교통시설 권혁철	전화번호	640-5257		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도	시√	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	74%

### 사업개요

- 기 간: 2022년~ (연례반복)
- 위 치: 관내 주택 및 상가 밀집 주차 취약지구
- 사 업 비: 18,038백만 원(시비)
- 사업내용: 공영주차장 실시설계용역 및 조성 공사

### 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	18,038	-	2,238	5,000	2,800	3,000	5,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	18,038	-	2,238	5,000	2,800	3,000	5,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

### 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지검토	■				■				■				■				■			
실시설계용역		■				■				■				■				■		
조성공사			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■

## □ 추진상황

- 송정동 77번지 공영주차장 조성 ----- '22. 9. 8.
- 영동대 앞 공영주차장 조성 ----- '23. 2. 10.
- 주문진읍사무소 옆 토지 및 건물 취득 공유재산심의 ----- '23. 5. 10.
- 입암동 공영주차장 2개소 준공 ----- '23. 7. 27.
- 유천지구 공영주차장 개방 ----- '23. 9. 20.
- 입암동 부기촌 공영주차장 준공 ----- '23. 11. 13.
- 성남동 공영주차장 준공 ----- '23. 11. 17.
- 영진해변 공영주차장 준공 ----- '23. 12. 19.
- 노암동 공영주차장 조성공사 준공 ----- '23. 12. 29.

## □ 향후계획

- 초당동 공영주차장 조성공사 준공 ----- '24. 1. 2.
- 송정해변 공영주차장 조성공사 준공 ----- '24. 1. 11.
- 중앙고 부지 매입 ----- '24. 6. 30.
- 포남동 산림청 부지 매입 협의 ----- '24. 12. 31.

## □ 문제점 및 대책

- (문제점) 교통사업특별회계의 재정적, 업무적 한계
- (대 책)
  - 일상적 주차장 조성은 일반회계 부지 매입 후 교통과에서 조성
  - 전통시장, 해변, 신흥 관광지 등의 방문객들을 위한 주차장은 장기적 안목을 가지고 관련 부서에서 직접 조성

## □ 기대효과

- 도심지 주차공간 확보를 통한 시민 교통편의 증진
- 주택가 및 이면도로 불법주차 차량 감소에 따른 교통소통 개선