

II-2 | 안보등산로 일원 종합관광단지 조성

주관부서	관광개발과	담당	관광개발 최종범	전화번호	640-5515		
협조부서	산림과	담당	산림소득 최선봉	전화번호	640-5185		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도	시	기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	30%

사업개요

- 기 간: 2023년~2026년(4년)
- 위 치: 안보등산로 일원
- 사 업 비: 97,000백만 원(민자)
- 사업내용: (1단계) 정동 짚라인, 무빙보트 등 / (2단계) 루지, 알파인코스터 등

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	97,000	-	-	-	38,800	38,800	19,400	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	97,000	-	-	-	38,800	38,800	19,400	-

추진일정

(1단계) 정동 짚라인

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
민자유치 및 실시협약																				
행정절차																				
착수 및 준공																				

[2단계] 루지/알파인코스터 등

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
행정절차																				
착수 및 준공																				

추진상황

- 민간 제안사업 사업수행능력 검증 '23. 1.~2.
- 민간제안사업 자원조달방안 및 사업수행능력 확인 '23. 3. 20.
- 세부업무협약(안) 협의(제소전화해 등) '23. 7. 1. ~ 9. 20.
- 제안사업자, 사업시행조건 등 협의 '23. 9. 21 ~ 10. 30.
- 제안사업자 사업제안서 제출 '23. 11. 9.
- 사업제안서 보완 및 추가자료 제출 '23. 11. 15. ~ 12. 8.
- 정동 짚라인 조성 관련 업무협약(MOU) 체결 '23. 12. 21.

향후계획

- 제소전화해 조서 신청(1차): '23. 12. 30.
- 제소전화해 조서 신청(2차): 1단계·2단계 준공 후

[1단계 (정동짚라인)]

- 관련 인허가(공작물설치 허가 등) '23. 12. 22.~'24. 5. 30.
- 정동 짚라인 공사 착공 '24. 6. 31.

[2단계 (루지/알파인코스터 등)]

- 2단계 사업 인·허가 서류 제출 '24. 6. 20.
- 관련 인허가(자연휴양림 조성계획 변경 등) '24. 6.~9.
- 2단계 사업 공사 착공 '24. 10. 31.

문제점 및 대책

- (문제점) 업무협약 체결을 시작으로 본격적인 사업 시행
- (대 책) 제반 인·허가 등의 신속한 행정절차 지원

기대효과

- 안보등산로 일원 명품 종합관광단지 조성을 통한 지역주민 일자리 창출 및 관광객 증가로 지역경제 활성화