

## IV-6 | 농업기계 임대사업소 남부권 확대

주관부서	유통지원과	담당	농업기계 이규진	전화번호	660-3160		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도	시√	기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국√	도√	시√	기타
이행단계	<input checked="" type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류	<input type="checkbox"/> 폐기	진도율	100%

### 사업개요

- 기 간: 2023년
- 위 치: 옥계면 천남리 124-1 외 1
- 사 업 비: 3,130백만 원(국비 400 도비 200 시비 2,530)
- 사업내용
  - 사업부지 매입(3,902㎡)
  - 농업기계 임대사업소 옥계지소 신축공사(655.44㎡)
  - 임대용 농업기계(56종/88대) 및 관리장비(18종/80대) 구입

### 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	3,130	-	260	2,870	-	-	-	-
국비	400	-	-	400	-	-	-	-
도비	200	-	-	200	-	-	-	-
시비	2,530	-	260	2,270	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

### 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지매입																				
실시설계																				
공사 및 물품 구입																				

## □ 추진상황

- 옥계지소 신축관련 일상감사 및 계약심사 완료 ----- '23. 5. 9.
- 농업기계임대사업소 옥계지소 신축공사 실시설계 완료 ----- '23. 5. 30.
- 농업기계임대사업소 옥계지소 신축공사 착공 ----- '23. 6. 12.
- 임대용 농업기계(56종/88대) 구입완료 ----- '23. 9. 15.
- 임대사업소 운영을 위한 관리장비(18종/80대) 구입완료 ----- '23. 12. 21.
- 농업기계임대사업소 옥계지소 신축 완료 ----- '23. 12. 26.  
※부대시설 및 환경정비 중

## □ 향후계획

- 공사중지 해제시 부대시설 및 환경정비 실시 ----- '24. 03. 31.
- 농업기계임대사업소 옥계지소 운영 ----- '24. 03.

## □ 기대효과

- 기존 임대사업소로부터 원거리에 있었던 남부권(옥계면 일대) 농업인의 농업기계 임대사업 편익 향유 및 밭농업 기계화율 제고를 통한 노동력 절감
- 농업기계임대사업을 통한 농가경영비부담 경감과 농업의 생산성 향상 및 농촌 경제 활성화 촉진