

V-기 반려인과 함께하는 펫파크 조성

주관부서	축산과	담당	동물보호 최윤선	전화번호	640-5428
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	재원구분		국	도 시√ 기타
이행단계	<input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 이행후 계속추진	<input checked="" type="checkbox"/> 정상추진	<input type="checkbox"/> 일부추진	<input type="checkbox"/> 보류 <input type="checkbox"/> 폐기	진도율 20%

사업개요

- 기 간: 2022년~2025년(4년)
- 위 치: 강릉시 성산면 산북리 1195번지(24,486㎡)
- 사 업 비: 1,987백만 원(시비)
- 사업내용: 놀이공원(소형·대형놀이터), 반려동물 동반산책로, 편의시설 등

투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	1,987	-	-	987	500	500	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,987	-	-	987	500	500	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

추진일정

추진내용	2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업부지 매입																
기본 계획(설계)																
실시 설계 및 인허가 절차 이행																
공사 착공 및 준공																

□ 추진상황

- 강릉시 펫파크 조성 계획 수립 ----- '23. 4. 5.
- 사업부지 매입 협의 및 감정평가 실시 ----- '23. 4. 14.
- 2023년 수시분 공유재산 관리계획안 심의·의결 ----- '23. 9. 12.
- 사업부지 매입 ----- '23. 10. 4.

□ 향후계획

- 펫파크 기본계획(설계) 수립 ----- '24. 3. 29.한
- 인허가 절차 이행 및 실시설계 용역 ----- '24. 9. 30.한
- 부지 기반조성 및 공사 착공 ----- '24. 11. 1.한
- 펫파크 준공 ----- '25. 10. 31.한

□ 문제점 및 대책

- 펫파크 조성에 따른 인근 주민 불편 최소화를 위해 주민 의견 적극 반영

□ 기대효과

- 반려인과 비반려인이 함께하는 공유 공간 조성으로 동물과의 조화로운 공존 및 갈등 해소
- 반려동물 문화시설 확충으로 성숙한 반려문화 의식 향상 및 관련 산업 동반성장 기반 구축