

I -1 | 항만건설·항만배후단지(국가산단) 조성

주관부서	항만물류과	팀명	항만철도개발팀 원정재	전화번호	640-5729
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국 도√ 시√ 기타√	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후	재원구분		국 도√ 시√ 기타√	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☒ 제도 ☒ 재정 ☒ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2045년(1단계 2026년, 2단계 2035년, 3단계 2045년)
- 위 치: 강릉시 옥계면 옥계항 일원
- 사 업 비: (추정, 1~2단계) 473,602백만 원(도비 6,264 시비 10,338 기타 457,000)
- 사업내용

1단계(약108억 원) 국제항로 활성화 제4차 항만기본계획 반영, 일부선석 기능변경(⇒컨테이너 취급기능 부두)

2단계(약4,628억 원) 3~5만DWT급 / 2선석 건설, 1종 항만배후단지 지정, 제3차 신항만건설계획수정계획 반영(10만DWT급/8선석)

3단계(약4~5조 원) 10만DWT급/8선석 건설, 항만배후단지(국가산단) 확대 조성

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	473,602	0	0	524	3,464	1,602	2,162	465,850
도비	6,264.5	-	-	-	1,317	519	629	3,799.5
시비	10,337.5	-	-	524	2,147	1,083	1,533	5,050.5
기타	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000

□ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
항만기본계획(변경) 수립 용역																				
국제항로 활성화 지원 근거 마련 (시 조례개정, 도 조례개정)																				
컨테이너 국제항로 개설(2개 노선)																				
국제항로 활성화 (포럼, 포트세일즈)																				
옥계항 활성화를 통한 지역경제 활성화 거버넌스 구축																				
제4차('21.~'30.) 항만기본계획 수정계획 반영 정부 대응 및 반영 완료																				

□ 추진상황

- 옥계항 항만기본계획(변경) 수립 용역 시행 ----- '23. 3. 24.
- 「강릉시 옥계항 국제항로 활성화 지원 조례」 제정 ----- '23. 4. 12.
- 「옥계항 컨테이너 국제 정기항로 개설을 위한 업무협약」 체결 ----- '23. 4. 27.
- 컨테이너 국제 정기선(일본) 첫 입항(옥계~부산~일본) ----- '23. 8. 18.
- 컨테이너 국제 정기선(러시아) 첫 입항(러시아~옥계~부산) ----- '23. 10. 28.
- 제4차 항만기본계획(수정계획) 반영요청서 제출(→道 해양수산부) ----- '24. 3. 29.
- (한국항만협회) 상호교류 및 협력체제 구축 업무협약 체결 ----- '24. 7. 23.
- 옥계항 물류유치 홍보(포럼, 포트세일) ----- '24. 10. 21. / '24. 11. 15.
- (강원경제진흥원, aT, THK) 상생협력 업무협약 체결 ----- '25. 2. 13.
- (롯데칠성음료, (주)장금상선, (주)흥아리인, THK) 상생협력 업무협약 체결 ----- '25. 4. 2.
- 「옥계항 컨테이너 국제 정기항로 개설·운영을 위한 세부 업무협약 MOA사 변경」 ----- '25. 7. 25.
- 2025 강릉 옥계항 포트세일 개최 ----- '25. 9. 30.
- 옥계항 진입도로 개설 도시관리계획 결정(용역) 착수 ----- '25. 10. 20.
- 옥계항 편의시설(화장실 등) 및 하수관로 설치 공사 준공 ----- '25. 12. 22.
- 항만 기본계획(변경) 수립 용역 준공 ----- '25. 12. 23.
- 옥계항 북측 안벽 상부시설 보강 공사 준공 ----- '26. 1. 30.

☐ 향후계획

- 옥계항 진입도로 개설 강릉시 도시관리계획 결정(변경) ----- '26. 5. 31.
- 제4차('21.~'30.) 항만기본계획 수정 반영 ----- '26. 6. 30.한
※ 고시일자 변경(해수부): 당초 '25. 12월 → '26. 6월
- 옥계항 진입도로 개설 발주 ----- '26. 12. 1.
- 3만DWT 1선석 개발 공사 추진(재정 또는 민자사업) ---- '26. 7. 1.~'30. 12. 31.
- 제5차 항만배후단지 개발 종합계획 반영 ----- '27. 12. 31.

☐ 기대효과

- 옥계항 컨테이너 물류 활성화 및 항만 증설을 통한 무역항 기능 강화
- 신규 부두 개발을 통한 기업 물류비 절감으로 산업단지 활성화, 양질의 일자리 창출