

I-기 공영주차장 전기충전소 구축사업

주관부서	환경과	팀명	환경보전팀 조해준	전화번호	640-5155	
협조부서	교통과	팀명	교통시설팀 권혁철	전화번호	640-5257	
사업구분	☒ 신규 ☐ 계속		사업주체	국√	도	시√ 기타√
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	국√	도	시 기타√
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성			필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2025년
- 위 치: 관내 공영주차장
- 사 업 비(비예산): 3,700백만 원(환경부1,550/민간자본2,150) 설치자 부담
- 사업내용: 공영주차장 충전소 393대 설치
(연차별 구축 : '23년 240대 ⇒ '24년 118대 ⇒ '25년 51대)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	3,700	-	-	2,500	500	700	-	-
국비	1,550	-	-	1,000	200	350	-	-
기타	2,150	-	-	1,500	300	350	-	-

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설치준비 및 관계기관 협의																				
브랜드 사업 신청 및 선정 추진																				
대상지 선정 및 관련법 인허가																				
충전소 설치																				

☐ 추진상황

- 2023년 공영주차장 49개소 240대 설치 완료 ----- '23. 12. 31.
 - 49개소(충전기 240대: 급속 74, 완속 166)
- 2024년 공영주차장 12개소 118대 설치 완료 ----- '24. 12. 31.
 - 12개소(충전기 118대: 급속 30, 완속 88)
- 2025년 충전시설 추가 설치대상지 14개소 선정 ----- '25. 05. 31.
- 공유재산 사용허가 및 관련법 인허가 ----- '25. 07. 31.
- 추가 선정지 설치 공사 착공 ----- '25. 08. 31.
- 충전시설 51대 설치완료 ----- '25. 11. 30.
 - 13개소(충전기 51대: 급속 8, 완속 43)
 - 총 409대 설치, 목표(393대) 대비 104%초과 달성

☐ 향후계획

- 설치 후 유지관리 철저 ----- 연중

☐ 기대효과

- 전기자동차 이용 편리성 및 저탄소 녹색 도시 이미지 개선