

II-2 | 안보등산로 일원 종합관광단지 조성

주관부서	관광개발과	팀명	관광투자유치팀 최윤선	전화번호	640-4596
협조부서	산림과	팀명	산림소득팀 최선봉	전화번호	640-5185
사업구분	☒ 신규 ☐ 계속		사업주체	국도시	기타√
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후		재원구분	국도시	기타√
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☒ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☒ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율 45%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2028년
- 위 치
 - (1구역) 강동면 안인진리 6-2 일원(강릉통일공원)
 - (2구역) 강동면 정동진리 568 일원(정동진 해변)
- 사 업 비: 미정(민자)
- 사업내용
 - (1구역) 루지, 알파인코스터, 곤돌라 등
 - (2구역) 썰라인

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
민간사업자 공모절차 (우선협상대상자 선정 포함)																				
업무협약 및 실시협약 체결																				

☐ 추진상황

- 정동진 해변 썰라인 사업제안(최초)----- '22. 11. 24.
- 민간제안사업 재원조달방안 및 사업수행능력 확인 ----- '23. 3. 20.
- 정동 썰라인 조성 관련 업무협약(MOU) 체결 ----- '23. 12. 21.

○ 사업이행보증금(10억) 제출(납부)-----	'24. 1. 19.
○ 제소전화해 화해성립-----	'24. 3. 7.
○ 사업협약 해지 통보-----	'24. 3. 20.
○ 민간사업자 공모 시행-----	'24. 8. 5.
○ 사업계획서 선정심사 위원 공모 공고-----	'24. 8. 12.
○ 민간사업자 공모 공고-----	'24. 8. 19.
○ 응모 신청서 접수 및 현장 설명회-----	'24. 8. 28.
○ 사업계획서 선정심사위원회 개최-----	'24. 11. 7.
○ 우선협상대상자 선정 통보-----	'25. 2. 14.
○ 업무협약(MOU)체결-----	'25. 5. 22.
○ 사업협약 체결-----	'25. 7. 28.
○ 사업추진 일정 미준수에 따른 조치 통보(1차 경고)-----	'25. 8. 29.
○ 사업추진 일정 미준수에 따른 조치 통보(2차 시정명령)-----	'25. 9. 08.
○ 사업추진 일정 미준수 조치(3차) 및 협약 해지통보-----	'25. 10. 27.