

V-7 | 반려인과 함께하는 펫파크 조성

주관부서	축산과	팀명	동물보호팀 최윤선	전화번호	640-5428
사업구분	☐ 신규 ☒ 계속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국	도 시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위 치: 강릉시 성산면 산북리 1195번지(개발면적: 8,769㎡)
- 사 업 비: 2,437백만 원(시비 2,437)
- 사업내용: 펫파크 조성 1개소
 - 반려동물놀이터, 반려동물 동반산책로, 중앙광장, 어질리티놀이터 등

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	2,437	-	-	987	150	1,300	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,437	-	-	987	150	1,300	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업부지 매입																
기본 계획(설계)																
실시 설계 및 인허가 절차 이행																
공사 착공 및 준공																

□ 추진상황

- 펫파크조성사업 사유토지 매입 추진계획 ----- '23. 2. 27.
- 사업부지 매입을 위한 감정평가 실시 ----- '23. 4. 14.
- 2023년 수시분 공유재산 관리계획안 심의·의결 ----- '23. 9. 12.
- 사업부지 매입 ----- '23. 10. 04.
- 기본 및 실시설계용역 착수 ----- '24. 3. 18.
- 산북2리 주민설명회 개최(2회) ----- '25. 7.12 / 8.7
- 소규모 재난영향평가 용역 착수 ----- '24. 8. 16.
- 실시설계 완료 ----- '24. 11. 14.
- 소규모 재난영향평가 용역 완료 ----- '24. 12. 16.
- 계약심사(일상감사) 및 공사 입찰 ----- '25. 3. 28.
- 부지 기반조성 및 공사 착공 ----- '25. 4. 1.
- 펫파크 준공 ----- '25. 9. 29.

□ 기대효과

- 강릉시 동물사랑센터 보호동물의 산책과 운동을 통한 동물복지 실현
- 반려인 및 반려동물 지속 증가에 따른 건전한 여가선용 공간 제공