

V-8 | 장애인 문화복지 지원센터 건립

주관부서	체육과	팀명	체육시설 전찬혁	전화번호	640-5980	
협조부서	경로장애인과	팀명	장애인복지 이석원	전화번호	640-5146	
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타		
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	국√ 도√ 시√ 기타		
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		☐ 필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음				
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2019년~2024년
- 위 치: 강릉시 유천동 777 일원
- 사 업 비: 15,394백만 원(국비 5,099 도비 313 시비 9,982)
- 사업내용: 지원센터 건립 1개소 [건축면적 2,193.78㎡, 연면적 4,337.73㎡(지하1층/지상2층)]
 - 장애인 다목적체육관, 생활문화센터, 건강생활지원센터, 다함께 돌봄센터 및 육아종합지원센터 등

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	15,394	15,394	0	0	0	0	0	0
국비	5,099	5,099	-	-	-	-	-	-
도비	313	313	-	-	-	-	-	-
시비	9,982	9,982	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사추진																				
시설이관																				
운영																				

☐ 추진상황

- 강원특별자치도 건설기술심의 ----- '22. 2. 25.
- 일상감사 및 계약심사 ----- '22. 3. 23.~6. 17.
- 공사 착공 ----- '22. 8. 10.
- 건축물 착공신고 수리 ----- '22. 10. 17.
- 공사 준공 및 공용건축물 사용승인 ----- '24. 7. 31.
- 개관 및 운영 ----- '24. 9. 9.

☐ 기대효과

- 장애인 및 일반 시민의 다양한 복지 수요에 부응할 수 있는 맞춤형 문화·건강·육아 지원 복합 공간 제공