

'26년 1분기 공약 사업 관리카드

- 5개 분야 40개 사업-

연번	관리번호	공 약 명	페이지
① 해양실크로드 경제도시 분야 [12개 과제]			
1	I-1	항만건설·항만배후단지(국가산단) 조성	1
2	I-2	환동해권 복합물류 거점 기지 조성	4
3	I-3	제2혁신도시 지정 및 공공기관 유치 추진	6
4	I-4	대규모 투자사업시 지역업체 의무참여 확대	9
5	I-5	대규모 투자사업 유치를 위한 규제완화	11
6	I-6	주택밀집지역 공영주차장 확충	13
7	I-7	공영주차장 전기충전소 구축사업	16
8	I-8	수소충전소 구축사업	18
9	I-9	도시가스 설치자부담 비용절감	21
10	I-10	「강원특별자치도청 제2청사」 유치 추진	23
11	I-11	과학산업단지 확장	24
12	I-12	국도7호선 확장사업	26
② 4계절 스마트 관광도시 분야 [7개 과제]			
13	II-1	해양 관광 오션파크 조성	29
14	II-2	안보등산로 일원 종합관광단지 조성	31
15	II-3	비즈니스 위케이션 지원센터 설치	33
16	II-4	연곡 온천 개발	35
17	II-5	지정관광지 조성 활성화 추진	36

연번	관리번호	공 약 명	페이지
18	Ⅱ-6	도시재생을 통한 지역 활성화와 관광도시 경쟁력 제고	38
19	Ⅱ-7	옥계산불지역 유실수 식재로 새로운관광 자원개발	40
③ 창의적 문화·예술·교육도시 분야 (5개 과제)			
20	Ⅲ-1	강릉 국제예술페스티벌 개최 (올림픽유산 활용)	42
21	Ⅲ-2	국립국악원 분원 유치	44
22	Ⅲ-3	청소년예술단 합창/교향악 축제 추진	46
23	Ⅲ-4	대학진로 상담센터 운영	48
24	Ⅲ-5	인재육성 기금 확대	50
④ 활력 넘치는 농어업 생산도시 분야 (6개 과제)			
25	Ⅳ-1	농·어업인 수당 지원 확대	52
26	Ⅳ-2	유류값 상승에 따른 면세유 추가지원	54
27	Ⅳ-3	해조류 생산 및 양식업 특화 지원	56
28	Ⅳ-4	어업 기자재 지원	59
29	Ⅳ-5	영농자재 및 비료 구매 지원 확대	62
30	Ⅳ-6	농업기계 임대사업소 남부권 확대	64
⑤ 함께 누리는 복지도시 분야 (10개 과제)			
31	V-1	청년을 위한 원가 아파트 특별공급	66
32	V-2	어르신 교통복지 지원	68
33	V-3	초·중·고 입학준비금 지원	70
34	V-4	산후조리비용 지원	72
35	V-5	어르신 건강센터 운영	74
36	V-6	어린이집 야간연장보육을 통한 양육부담 경감	76
37	V-7	반려인과 함께하는 펫파크 조성	78
38	V-8	장애인 문화복지 지원센터 건립	80
39	V-9	종합 스포츠타운 건설	82
40	V-10	강릉 남부권 수영장 건립	84

I -1 | 항만건설·항만배후단지(국가산단) 조성

주관부서	항만물류과	팀명	항만철도개발팀 원정재	전화번호	640-5729
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국 도√ 시√ 기타√	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후	재원구분		국 도√ 시√ 기타√	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☒ 제도 ☒ 재정 ☒ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2045년(1단계 2026년, 2단계 2035년, 3단계 2045년)
- 위 치: 강릉시 옥계면 옥계항 일원
- 사 업 비: (추정, 1~2단계) 473,602백만 원(도비 6,264 시비 10,338 기타 457,000)
- 사업내용

1단계(약108억 원) 국제항로 활성화 제4차 항만기본계획 반영, 일부선석 기능변경(⇒컨테이너 취급기능 부두)

2단계(약4,628억 원) 3~5만DWT급 / 2선석 건설, 1종 항만배후단지 지정, 제3차 신항만건설계획수정계획 반영(10만DWT급/8선석)

3단계(약4~5조 원) 10만DWT급/8선석 건설, 항만배후단지(국가산단) 확대 조성

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	473,602	0	0	524	3,464	1,602	2,162	465,850
도비	6,264.5	-	-	-	1,317	519	629	3,799.5
시비	10,337.5	-	-	524	2,147	1,083	1,533	5,050.5
기타	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000

□ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
항만기본계획(변경) 수립 용역																				
국제항로 활성화 지원 근거 마련 (시 조례개정, 도 조례개정)																				
컨테이너 국제항로 개설(2개 노선)																				
국제항로 활성화 (포럼, 포트세일즈)																				
옥계항 활성화를 통한 지역경제 활성화 거버넌스 구축																				
제4차(21.~'30.) 항만기본계획 수정계획 반영 정부 대응 및 반영 완료																				

□ 추진상황

- 옥계항 항만기본계획(변경) 수립 용역 시행 ----- '23. 3. 24.
- 「강릉시 옥계항 국제항로 활성화 지원 조례」 제정 ----- '23. 4. 12.
- 「옥계항 컨테이너 국제 정기항로 개설을 위한 업무협약」 체결 ----- '23. 4. 27.
- 컨테이너 국제 정기선(일본) 첫 입항(옥계~부산~일본) ----- '23. 8. 18.
- 컨테이너 국제 정기선(러시아) 첫 입항(러시아~옥계~부산) ----- '23. 10. 28.
- 제4차 항만기본계획(수정계획) 반영요청서 제출(→道 해양수산부) ----- '24. 3. 29.
- (한국항만협회) 상호교류 및 협력체제 구축 업무협약 체결 ----- '24. 7. 23.
- 옥계항 물류유치 홍보(포럼, 포트세일) ----- '24. 10. 21. / '24. 11. 15.
- (강원경제진흥원, aT, THK) 상생협력 업무협약 체결 ----- '25. 2. 13.
- (롯데칠성음료, (주)장금상선, (주)흥아리인, THK) 상생협력 업무협약 체결 ----- '25. 4. 2.
- 「옥계항 컨테이너 국제 정기항로 개설·운영을 위한 세부 업무협약 MOA사 변경 ----- '25. 7. 25.
- 2025 강릉 옥계항 포트세일 개최 ----- '25. 9. 30.
- 옥계항 진입도로 개설 도시관리계획 결정(용역) 착수 ----- '25. 10. 20.
- 옥계항 편의시설(화장실 등) 및 하수관로 설치 공사 준공 ----- '25. 12. 22.
- 항만 기본계획(변경) 수립 용역 준공 ----- '25. 12. 23.
- 옥계항 북측 안벽 상부시설 보강 공사 준공 ----- '26. 1. 30.

☐ 향후계획

- 옥계항 진입도로 개설 강릉시 도시관리계획 결정(변경) ----- '26. 5. 31.
- 제4차('21.~'30.) 항만기본계획 수정 반영 ----- '26. 6. 30.한
※ 고시일자 변경(해수부): 당초 '25. 12월 → '26. 6월
- 옥계항 진입도로 개설 발주 ----- '26. 12. 1.
- 3만DWT 1선석 개발 공사 추진(재정 또는 민자사업) ---- '26. 7. 1.~'30. 12. 31.
- 제5차 항만배후단지 개발 종합계획 반영 ----- '27. 12. 31.

☐ 기대효과

- 옥계항 컨테이너 물류 활성화 및 항만 증설을 통한 무역항 기능 강화
- 신규 부두 개발을 통한 기업 물류비 절감으로 산업단지 활성화, 양질의 일자리 창출

I-2 | 환동해권 복합물류 거점기지 조성

주관부서	항만물류과	팀명	산단물류조성팀 권오재	전화번호	640-5758
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국 도	시√ 기타√
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후	재원구분		국 도	시√ 기타√
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☒ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2030년
- 위 치: 강릉시 구정면 금광리 일원
- 사 업 비: 430,000백만 원(시비 97,200 기타 332,800)
 - ※ 사업시행자 실시협약 체결, 기반시설 협의 등 향후 국도비 확정
- 사업내용: ¹단계 천연물바이오 국가산업단지 조성 93만㎡(28만 py)
 - ^{2,3}단계 일반산업단지 조성 215만㎡(65만 py)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	430,000 (957,800)	2,200	5,000	30,000	15,000	5,000	1,500	371,300
시비	97,200 (95,000)	2,200	5,000	30,000	15,000	5,000	1,500	38,500
기타	332,800 (332,800)	-	-	-	-	-	-	332,800

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지선매입																				
기업유치활동																				
천연물바이오 국가산단 후보지 선정																				

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기획발전 특구지정																				
기본협약 체결																				
예비타당성 조사 통과																				

☐ 추진상황

- 천연물바이오 국가산업단지 후보지 선정 ----- '23. 3. 15.
- 국가산업단지 사업시행자 선정(LH, 강원개발공사) ----- '23. 4. 28.
- 기업 입주수요 확보 ----- '23. 7. 1.~'26. 12. 31.
- (2026. 3. 기준) 입주의향 214개 기업(투자협약 18사 포함)
- LH, 기본계획 수립 및 사업타당성 분석 용역 착수보고 ----- '24. 1. 23.
- 국가산업단지 기획발전특구 지정 ----- '24. 11. 6.
- 기본협약 체결(道, 市, LH, GD) ----- '25. 9. 15.

☐ 향후계획

- 2026년 토지 선매입 추진 ----- '26. 1. 1.~12. 31.
- LH 경영투자심사(1차) ----- '25. 10. 1.~'26. 7. 31.
- 예비 타당성 조사 신청 및 통과 ----- '26. 9. 1.~'27. 3. 31.
- 시의회 동의 및 중앙투자심사 통과 ----- '27. 1. 1.~8. 31.
- LH 경영투자심사(2차) ----- '27. 6. 1.~8. 31.
- 산업단지 실시계획 및 지정 승인 ----- '27. 9. 1.~'28. 9. 30.
- 실시협약 체결(道, 市, LH, GD) ----- '28. 9. 1.~9. 30.
- 토지보상 및 조성 ----- '28. 10. 1.~'30. 12. 31.

☐ 기대효과

- 천연물바이오 국가산업단지를 강원 동해안권 미래 산업의 핵심 거점으로 육성할 계획
- 예비타당성조사 대응과 동시에 기업의 관점에서 현실적인 산업단지 조성이 이루어질 수 있도록 행정·제도·소통 측면에서 전력을 다할 방침

I -3| 제2혁신도시 지정 및 공공기관 유치 추진

주관부서	특별자치과	팀명	특별자치팀 이재우	전화번호	640-5867
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속	사업주체		국√ 도√ 시√ 기타	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후	재원구분		국 도 시 기타	
혁신도시법 개정 및 재정적 지원 필요		필요(☒ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년 ~ (미정)
- 위 치: 강릉시 일원
- 사업내용: 강릉시 제2혁신도시 지정 및 공공기관 유치 추진

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유치기관 및 입지분석																
이전기관 지원조례 및 비혁신도시 공동대응																
동향파악 및 유치활동 추진																
제2혁신도시 유치 관련 세미나 개최																
혁신도시 시즌2 본격 유치활동 전개																

☐ 추진상황

- 강릉시 우선 유치 기관 및 공공기관 입지 검토 ----- '23. 1. 31.
- 혁신도시 및 공공기관 유치 대응계획 수립 ----- '23. 3. 29.
 - 공공기관 이전방식(혁신도시 집단이전 및 기관별 개별이전)과 그에 따른 입지 분석
- 「강릉시 공공기관 등의 유치 및 지원에 관한 조례」 제정 ----- '23. 7. 19.
 - 유치활동과 이전기관 및 소속 직원 등에 대한 지원 사항을 규정
- 혁신도시법 개정 촉구 공동성명 참여 ----- '23. 10. 21.

- 이전 원칙 개정: (현행) 혁신도시 → (개정안) 혁신도시 또는 그 외 지역
※ 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제29조 (이전공공기관의 지방이전)
- 공공기관 현황 정리 및 유치대상 선정방향 검토 ----- '24. 4. 19.
 - 유공공기관별 총정원, 법인지방소득세 및 도 유치 희망기관 등 고려
- 비혁신도시 공공기관 유치지원 건의 및 협조 요청 ----- '24. 5. 13.
 - 지방시대위원장(5. 13.), 국회의원 정책간담회(5. 23.)
- (국토부) '1차 이전 성과분석 용역' 이후 2차 공공기관 이전 추진결정 ----- '24. 12. 2.
 - 용역기간 연장: (당초) '24. 11월말 → (변경) '25. 10월말
- 혁신도시 시즌1 관련 자료 분석 ----- '25. 6. 1.
 - '05년 혁신도시 지정신청서 및 발표 자료 검토
- (국토부) '2차 공공기관 기본계획'에 새 정부 정책방향 반영 예정 ----- '25. 6. 10.
 - 구체적인 이전 대상 등의 연구결과는 공론화 및 정책설계의 기초자료로 활용
- 2차 공공기관 이전 국정운영 5개년 계획(안) 발표 ----- '25. 8. 13.

○ 국정운영 5개년 계획(안) 발췌

▪ [국정51] 2차 공공기관 이전 등 균형성장 거점 육성

- (과제목표) 공론화 과정 거쳐 임기 내 2차 공공기관 이전 신속 추진
- (주요내용) 이전 절차에 신속 착수하고, 지역 정주여건도 개선
 - * 이전 대상 공공기관 전수조사 즉시 실시('25. 하반기), 추진체계 신속 구축
 - * 연구·공론화 거쳐 공공기관 이전 원칙·일정 등 로드맵 수립('26)
 - * 청사 임차·공동청사 건설 등을 통해 신속하게 공공기관 지방 이전('27~)
 - * 이전기관 종사자 조기 정착을 위해 교통·교육·의료·정주 패키지 지원, 연구개발 캠퍼스·기업 유치 등을 통해 지역 혁신성장 거점으로 육성

- '1차 이전 성과 분석 용역' 완료를 앞두고 국토부 등 방문 동향파악 ----- '25. 9. 2.
- (국토부) '2차 공공기관 이전 실행지원 용역' 발주 ----- '25. 11. 7.

▪ 용역 개요

- 낙찰예정자: 국토연구원 ※ '1차 이전 성과분석 용역' 수행기관
- 과업기간: 계약일로부터 12개월(360일)
- ※ 공공기관 이전 원칙·일정을 담은 로드맵은 2026년 10월 이후에 발표 예상

- 제2차 공공기관 이전 관련 도청 방문을 통한 강릉시 유치 의지 전달 및 도 차원 대응 동향 파악 ----- '26. 1. 28.
- (강원특별자치도 → 국토부) 40개 이전 희망 공공기관 제출 ----- '26. 2. 19.

□ 향후계획

- 정부정책 동향 파악 및 다양한 유치활동 추진 ----- 연중
 - 국토부, 강원자치도, 국토연구원(2차 이전 실행지원 용역 수행기관) 방문
- 혁신도시 시즌2 본격 유치활동 전개 ----- '26. 6. 1. ~ 10. 31.
 - 혁신도시 시즌2 본격적 유치 추진계획 수립
 - ※ '2차 이전 정부의 정책과 계획'에 따른 맞춤형
 - 혁신도시 전문가 초빙 세미나 개최
 - ※ 전문가와 강릉 맞춤형 대응 및 유치전략 제안을 계기로 본격적 붐 조성
 - 공공기관 **유치위원회** 구성 및 운영
 - ※ (심의사항) 유치 및 지원계획, 홍보 및 대외활동, 중요사항 협의·조정
 - 강릉 유치 **범시민 추진위원회** 구성
 - ※ 시민협력 및 붐 조성 유도, 누리소통망(SNS), 서포터즈 및 대내외 홍보활동
- 2차 공공기관 지방이전 도시선정 평가자료 작성 ---- '26. 11. 1. ~ 12. 31.
 - 입지선정 평가에 유리한 부지선정(위치, 규모, 정주여건, 개발경제성 등)

□ 기대효과

- 지역 경제 및 고용 활성화
 - 고용창출과 지역 상권 활성화로 주민들의 소득 증대 및 생활 수준 향상
- 지역 균형 발전 및 정주환경 개선
 - 수도권 집중 해소와 공공기관 이전을 통한 생활 인프라 개선
- 정부 정책 반영 및 장기적 발전 기반 마련
 - 정부와 지역 간 소통 강화 및 지속 가능한 발전을 위한 기반 확보

I-4 | 대규모 투자사업 시 지역업체 의무참여 확대

주관부서	주택과	팀명	공동주택허가 김우석	전화번호	640-5891
협조부서	관광개발과 체육과 도시과 건축과	팀명	관광개발 조용준 체육시설 정우교 지구단위계획 안효윤 허가 이선민·이화중	전화번호	640-5515 640-5980 640-5765 640-5269/5266
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속	사업주체		국 도 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		비예산	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성			필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음		
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~(계속)
- 사업대상: 100억 원 이상 대규모 투자사업
(호텔, 콘도, 골프장, 아파트 신축 등 대규모 공사)
- 사업내용: 지역업체 의무참여를 명시한 협약체결

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
참여 확대방안 수립																				
협약계획 수립 및 체결																				

☐ 추진상황

- 대규모 투자사업 지역업체 참여 확대방안 수립 ----- '22. 11. 11.
- 협약체결 실적: 9개 업체, 지역업체참여율 46%('25. 12월말 기준)

협약 체결일	협약업체수	지역업체 참여 평균비율 (투입공사비 대비)	비 고
2022. 12. 21.	2	45%	더리브퍼스티지(준공), 금호어울림
2023. 11. 3.	3	46%	아이파크, 자이르네, 라일플로리스
2024. 7. 11.	2	49%	모아미래도, 아테라
2025. 6. 4.	2	50%	주문진 오션스위트, 대명 에르노레인

☐ 향후계획

- 대규모 투자사업시 협약체결 시행 ----- 발생시(공사착수)
 - 지역업체 참여 방안
 - * 주택건설사업승인 조건 부여: (착공전) '지역건설사업 활성화 계획' 제출
 - 하도급 등 지역 건설업체 참여, 지역 자재·인력·장비 등 우선 사용
 - * 지역업체 참여확대: (기존) 20% 내외 → (확대) 40% 이상 참여 노력

☐ 기대효과

- 지역업체의 전문기술 향상 및 역량 강화
- 일자리 창출 확대로 지방세 세수 증가 등 지역경제 활성화 기여

I-5 | 대규모 투자사업 유치를 위한 규제완화

주관부서	도시과	팀명	도시계획팀 김재영	전화번호	640-5242	
협조부서	건설과	팀명	건설행정팀 이승규	전화번호	640-5225	
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타		
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	비재원		
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		☐ 필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음				
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2026년
- 사업내용: 도시계획 조례 개정 및 국공유재산 점사용허가 완화

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도시계획 조례 개정																				
국공유재산 점사용허가 완화																				

☐ 추진상황

- 도시계획조례 개정(완료) ----- '22. 10.
 - 상위법령이 허용하는 범위까지 용도지역 내 용적률 완화
 (준 주 거지역) 400% 이하 → 500% 이하
 (중심상업지역) 1,200% 이하 → 1,500% 이하
 (일반상업지역) 1,100% 이하 → 1,300% 이하
 (근린상업지역) 700% 이하 → 900% 이하
 - 층수제한 해제: 제2종일반주거지역 25층 이하 삭제
- 국·공유재산 점·사용허가 완화를 위한 효율적 재산 관리 (지속추진)
 - 행정재산의 목적 사용, 용도에 위배되지 않는 범위 내 사용수익 허가
 - * (국유재산) 705건, (시유재산) 623건
 - 개인 재산상 침해가 발생하지 않도록 인허가 적극 검토와 개인이 점유하고 있는 국·공유재산(주택)에 대하여 용도폐지 추진
 - * (국유재산) 121건, (시유재산) 124건

☐ **향후계획**

- 행정재산의 목적 사용, 용도에 위배되지 않는 범위 내 시민의 재산권 행사에 제한이 생기지 않도록 해결방안 강구, 인·허가 처리
- 대규모 투자사업 및 지역경제 활성화에 상생할 수 있는 완화적 인·허가 시행

☐ **기대효과**

- 도시계획 조례 개정 등을 통한 규제완화로 대규모 투자사업 유치 등 기대

I -6 | 주택밀집지역 공영주차장 확충

주관부서	교통과	팀명	교통시설팀 조시환	전화번호	640-5257
사업구분	☒ 신규 ☐ 계속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국	도 시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~ (연례반복)
- 위 치: 관내 주택 및 상가 밀집 주차 취약지구
- 사 업 비: 13,700백만 원(시비)
- 사업내용: 공영주차장 20개소, 1,000면 조성

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	13,700	-	1,700	3,000	3,000	3,000	3,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	13,700	-	1,700	3,000	3,000	3,000	3,000	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지검토																				
실시설계용역																				
조성공사																				

추진상황

	주차장명	주소	면적(m ²)	면수	설치일자	비고
	합 계	30개소	56,155	1,659		
2022	남대천 중앙시장 제2주차장	성남동 5	9,000	311	'22. 7.	
	송정동 공영주차장	송정동 77	507	11	'22. 9.	
	소계	2	9,507	322		
2023	영동대 앞	성산면 금산리 944-26	3,010	100	'23. 1.	
	주문진 우신아파트 뒤	주문진읍 교항리 1162-21	1,015	26	'23. 4.	
	청량학동길	청량동 588-6	270	5	'23. 5.	
	원마트 앞	입암동 94-2	1,555	69	'23. 7.	
	이안아파트 옆	입암동 238-4	2,125	76	'23. 7.	
	성남동	성남동 109-1	497	16	'23. 11.	
	입암동 긴급주차장	입암동 662-247	161	7	'23. 11.	
	영진리	연곡면 영진리 367-27 일원	3,216	59	'23. 12.	
	노암 한라2차 옆	노암동 396, 397-2	2,010	61	'23. 12.	
	소계	9	13,859	419		
2024	송정해변 주차장	송정동 산1-7 일원	2,646	86	'24. 1.	
	입암4주공 앞 주차장	입암동 85-3	1,527	42	'24. 4.	
	경포 번영회 옆 주차장	안현동 865-4	439	18	'24. 4.	
	구정 자율방범대 앞 주차장	구정면 여찬리 166-6	572	13	'24. 4.	
	남산초등학교 앞 주차장	내곡동 120	1,544	44	'24. 4.	
	자이아파트 앞 주차장	내곡동 134-2	929	27	'24. 4.	
	초당동 233 주차장	초당동 233	2,289	69	'24. 6.	
	사천 호반베르디움	사천진리 29-5	1,638	49	'24. 6.	
	주문진 수산물관리원	주문리 333-3	2,683	80	'24. 7.	
	견소동 230-9 일원	견소동 230-9 일원	3,685	65	'24. 11.	
	소계	10	17,952	493		
2025	교동 1814-3 주차장	교동 1814-3	1,206	20	'25. 3.	
	송담서원 앞 주차장	언별리 1282-1	2,030	18	'25. 4.	
	유천동 760-2 주차장	유천동 760-2	1,001	27	'25. 4.	
	안목 커피거리 주차장	견소동 156	2,321	77	'25. 5.	
	견소동 287-137	견소동 287-137	230	7	'25. 5.	
	입암동 96-1	입암동 96-1	614	35	'25. 9.	
	영동대 앞	성산면 금산리 944-27	2,269	99	'25. 9.	
	홍제동 오렌지마트 앞	홍제동 137-9	229	6	'25. 12.	
	소계	8	9,900	289		
2026	선교장 앞 공영주차장	윤정동 966-1	4,937	136	'26. 3.	
	소계	1	4,937	136		

□ 향후계획

- 선교장 앞 공영주차장 조성(약 136면) ----- '26. 3.
- 강릉문화원 앞 공영주차장 조성(약 30면) ----- '26. 5.
- 성원유치원 앞(회산동7) 공영주차장 조성(약 85면) ----- '26. 6.
- 중앙고 부지 내 공영주차장 조성(약 80면) ----- '26. 6.
- 산림청 관사부지(1152-1) 지속적 매입 협의 추진 ----- '26. 12.
- 영동대 앞 공영주차장 확장 공사(약 80면) ----- '26. 12.

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 소유지 부지매입 및 임대 협의 지연
- (대 책)
 - 사전 협의 지속추진 및 협의 지연 시 인근 대체 부지 검토
 - 주차 취약지역 우선순위를 고려한 단계적 사업 추진으로 사업 지연 최소화

□ 기대효과

- 도심지 주차 공간 확보를 통한 시민 교통편의 증진
- 주택가 및 이면도로 불법주차 차량 감소에 따른 교통소통 개선

I-기 공영주차장 전기충전소 구축사업

주관부서	환경과	팀명	환경보전팀 조해준	전화번호	640-5155	
협조부서	교통과	팀명	교통시설팀 권혁철	전화번호	640-5257	
사업구분	☒ 신규 ☐ 계속		사업주체	국√	도	시√ 기타√
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	국√	도	시 기타√
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성			필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2025년
- 위 치: 관내 공영주차장
- 사 업 비(비예산): 3,700백만 원(환경부1,550/민간자본2,150) 설치자 부담
- 사업내용: 공영주차장 충전소 393대 설치
(연차별 구축 : '23년 240대 ⇒ '24년 118대 ⇒ '25년 51대)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	3,700	-	-	2,500	500	700	-	-
국비	1,550	-	-	1,000	200	350	-	-
기타	2,150	-	-	1,500	300	350	-	-

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설치준비 및 관계기관 협의																				
브랜드 사업 신청 및 선정 추진																				
대상지 선정 및 관련법 인허가																				
충전소 설치																				

☐ 추진상황

- 2023년 공영주차장 49개소 240대 설치 완료 ----- '23. 12. 31.
 - 49개소(충전기 240대: 급속 74, 완속 166)
- 2024년 공영주차장 12개소 118대 설치 완료 ----- '24. 12. 31.
 - 12개소(충전기 118대: 급속 30, 완속 88)
- 2025년 충전시설 추가 설치대상지 14개소 선정 ----- '25. 05. 31.
- 공유재산 사용허가 및 관련법 인허가 ----- '25. 07. 31.
- 추가 선정지 설치 공사 착공 ----- '25. 08. 31.
- 충전시설 51대 설치완료 ----- '25. 11. 30.
 - 13개소(충전기 51대: 급속 8, 완속 43)
 - 총 409대 설치, 목표(393대) 대비 104%초과 달성

☐ 향후계획

- 설치 후 유지관리 철저 ----- 연중

☐ 기대효과

- 전기자동차 이용 편리성 및 저탄소 녹색 도시 이미지 개선

I -8| 수소충전소 구축사업

주관부서	에너지과	팀명	에너지산업팀 김대기	전화번호	640-5271	
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타√		
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	국√ 도 시 기타√		
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성			필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2026년
- 위 치: 강릉시청 외 1개소
- 사 업 비: 11,000백만 원(국 6,700, 민자 4,300)
- 사업내용: 수소충전소 구축 2개소

사업명	위치	설비 용량	면적 (부지/건축)	사업비 (백만 원)			비고 (운영개시)
				소 계	국비	민자	
2개소				11,000	6,700	4,300	
(도심권) 강릉시청 수소충전소 (승용, 상용)	시청 민원인 주차장	80kg/hr	1,650m ² / 413m ²	6,000	4,200	1,800	'23. 4. 17.
(북부권) 강북수소충전소(승용)	강북운동장 주차장	50kg/hr	1,650m ² / 371m ²	5,000	2,500	2,500	'26년

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	11,000	0	6,000	0	0	0	5,000	0
국비	6,700	-	4,200	-	-	-	2,500	-
기타	4,300	-	1,800	-	-	-	2,500	-

* 충전능력 확대 시 사업비 증액 예상

□ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수소충전소 구축 및 운영 (도심권)																				
사전절차 (북부권)																				
관련 인허가 (북부권)																				
건축허가 (북부권)																				
공모재신청 (북부권)																				
수소충전소 구축 및 운영 (북부권)																				

□ 추진상황

- (도심권) 강릉시청 수소충전소 운영개시 ----- '23. 4. 17.
- (북부권) 도시관리계획 세부시설 조성계획 결정(변경) 용역 ---- '23. 8.~12.
 - 구축부지 분할 지적측량성과에 따른 재산관리관 이관 ----- '24. 2. 7.
 - 공유재산 사용수익허가 ----- '24. 7. 1.
 - 건축 허가 완료 ----- '25. 5. 22.
 - 건축·토목·전기 공사 시공사 선정 및 계약 완료 ----- '25. 9. 5.
 - 재난사태로 인한 소방자원집결지로 공사 진행 불가(업체: 하이넷→강릉시) '25. 9. 9.
 - 재난사태 해제시 까지 공사 진행 일시 불가 통보(강릉시→하이넷) --- '25. 9. 9.
 - 재난사태 해제에 따라 공사 추진 가능 통보(강릉시→하이넷) ----- '25. 9. 23.
 - 하이넷 본사 방문 및 추진계획 관련 면담 ----- '25. 10. 21.
 - 추진현황 및 향후 계획 알림(하이넷→강릉시) ----- '25. 11. 21.
- * 2022년 사업반납 및 2026년 사업 재수주
- ** 재수주시 충전능력 확대: 50kg/h → 80kg/h 이상
 - '26년도 수소충전소 설치 지원사업 사업부지 사전제출 완료(하이넷) ----- '26. 3. 10.
 - 착공신고 수리 ----- '26. 3. 25.
 - 사업부지 현장실사 완료(한국자동차환경협회) ----- '26. 3. 31.

☐ 향후계획

- (북부권) '26년도 수소충전소 설치 지원사업 제안서 제출 ---- '26. 4. 9.한
'26년도 수소충전소 설치 지원사업 선정 ----- '26. 5월 초
충전능력 변경에 따른 기술검토 및 착공 ----- '26.5.1~6.30.
완성검사 및 시운전 ----- '26.10.1.~12.31.
준공 및 상업운전 개시 ----- '26.12.31.

☐ 기대효과

- 수소경제 활성화 정책에 적극 동참 및 친환경 수소전기차 보급 확산을
통한 탄소중립 선도

I -9| 도시가스 설치자부담 비용절감

주관부서	에너지과	팀명	에너지관리팀 김수향	전화번호	640-5558
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국 도 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국 도√ 시√ 기타	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년
- 위 치: 강릉시 일원
- 사 업 비: 4,356백만 원(도비 772, 시비 3,584)
- 사업내용: 경제성 미달지역 도시가스 공급 시 수요가분담금의 90% 지원
- 단독주택 등 도시가스 공급사업 보조금 지원 조례 일부 개정(70%⇒90%)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	8,708 (4,815)	1,386	662	809	869	1,102	1,576	2,304
도비	1,659 (772)	280	-	146	138	197	291	607
시비	7,049 (3,584)	1,106	662	663	731	905	1,285	1,697

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
내곡동 8통 일원 외 5개소 지원사업																				
도시가스 보급 지원 조례 개정																				
노암동 도시재생사업 일원 외 1개소 지원사업																				
교동 제일고 일원 외 2개소 지원사업																				
홍제동 7통 일원 외 1개소 지원사업																				

□ 추진상황

- '23년 도시가스 보급 지원계획 공고 ----- '22. 3. 21.~6. 24.
- 30개 지역 4,833세대 신청
- 도시가스 미공급지역 연차별 공급계획 수립 ----- '22. 7.
- 강릉시 도시가스 공급 심의위원회 개최 ----- '22. 8. 9.
- '23년 단독주택 등 도시가스 보급지원사업 추진 완료 ----- '23. 1.~12.
- 6개 지역 1,043세대, 320필지 가스 공급개시
- 도시가스 보급 지원조례 일부개정 사전협의 및 입법예고 ----- '24. 9. 23.~10.21.
- '24년 단독주택 등 도시가스 보급지원사업 추진 완료 ----- '24. 1.~12.
- 2개 지역 1,142세대, 570필지 가스 공급개시
- 도시가스 보급 지원조례 일부개정안 공포(70%⇒90%) ----- '25. 4. 23.
- 25년도 도시가스 보급 공사 완료 및 보급률 57.7% 달성 ----- '25. 12. 16.
- 3개 지역 987세대, 573필지 가스 공급개시
- 단독주택 등 도시가스 공급사업 수요조사 실시
- 조사기간 ----- '25. 9월~12월
- 조사결과 분석(시, 도시가스사) ----- '26. 1월
- '26년 단독주택 등 도시가스 보급지원사업 추진 ----- '26. 1.~12.
- 교동 2,3통 일원 공사중(328세대)
- 홍제동 7통, 임당동 13통 일원 공급계약 체결(370세대)
- 노암동 19,20통 일원 공사예정(85세대)

□ 향후계획

- 연차별 도시가스 공급추진 ----- '26. 1.~'26. 12.

※ 도시가스 미공급지역 연차별('26) 보급계획

연번	신청지역	신청세대	100m당 세대수	사업비(백만 원)			비고 (사업추진계획)
				계	보조금	자부담	
	4개 지역	922세대		1,830	1,647	183	
1	교동 2,3통 일원 홍제동 7통 일원 임당동 13통 일원 노암동 19,20통 일원	922	12	1,830	1,647	183	'26년 사업추진

□ 기대효과

- 도시가스 보급 지원을 상향에 따른 수요희망자 부담 완화
- 도시가스 전환 확대에 따른 시민 주거환경 개선(안전성, 연료비 절감 등)

I-10 | 「강원특별자치도청 제2청사」유치 추진

주관부서	특별자치과	팀명	특별자치 김세용	전화번호	640-5867
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국 도√ 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	비예산	
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기		진도율	100%	

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2023년
- 위 치: 강원도립대학(청운관)
- 사업내용: 도청 제2청사 유치

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
제2청사 유치 추진																				

☐ 추진상황

- (강릉시장직 인수위) 환동해본부 도청 제2청사 승격 건의 ----- '22. 6. 23.
 - (강릉시) 제2청사 임시사무공간 사전조사 및 도청 업무협의 ----- '23. 1.
 - (강원자치도) 도청 제2청사, 7월 1일부터 근무 공식화 ----- '23. 1. 19.
 - (강릉시) 시장·출입기자단 시정현안 소통 간담회 ----- '23. 2. 20.
 - (강릉시) 환동해본부의 2청사 승격 및 청사 위치 건의 ----- '23. 2. 23.
 - (강원자치도) 제2청사 임시사무공간 시찰(강원도립대) ----- '23. 3. 17.
 - (강원자치도) 제2청사(글로벌본부) 조직개편안 확정 ----- '23. 5. 24.
 - (강원자치도) 제2청사(글로벌본부) 개청 ----- '23. 7. 24.
- 2급 본부장, 3개 국, 1개 기획관, 11개 과, 4개 사업소: 287 명

☐ 연차별 이행확인 지표

확인지표		임기내 실적 및 목표						임기후 목표
		이전	'24		'25		'26. 6.	
			상	하	상	하	상	
실천 계획	강원자치도 제2청사 유치	유치완료				-	-	-
	사업진도율 (누적값, %)	100				-	-	-
현재 추진	강원자치도 제2청사 유치	유치완료				-	-	-
	사업진도율 (누적값, %)	100				-	-	-

I-11 | 과학산업단지 확장

주관부서	기업지원과	팀명	산업단지관리팀 진현섭	전화번호	640-5546
사업구분	☒ 신규 ☐ 계 속	사업주체		국√ 도√ 시√ 기타√	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후	재원구분		국√ 도√ 시√ 기타√	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한)			☒ 해당없음
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022~2030년(9년)
- 위 치: 사천면 덕실리 산75-5번지 일원, 방동리 805-2번지 일원
- 사 업 비: 72,000백만 원(국비 16,000 특교세 800, 도비 4,500 시비 50,700)
- 사업내용
 - 강릉과학일반산업단지 145,893㎡ 추가확장
 - 지식산업센터 건립(연면적 8,586㎡, 지상 1~5층)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	투자계획							
	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	72,000	-	3,000	7,350	18,500	5,797	5,853	31,500
국비	16,000	-	500	1,250	5,200	4,627	4,423	-
도비	4,500	-	250	700	2,250	585	715	-
시비	50,700	-	2,250	5,400	10,250	585	715	31,500
기타	800	-	-	-	800	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
(산단확장) 지방재정 투자심사 편입토지 보상																				
(산단확장) 사업계획 재수립																				
(지식센터) 기본계획 기본 및 실시설계																				
(지식센터) 공사추진																				

☐ 추진상황

■ 과학산업단지 확장

- 지방재정 투자심사, 일상감사 및 계약심사 ----- '22. 2. 17.~'22. 2. 27.
- 제영향평가 및 계획변경 용역 등 ----- '23. 2. 21.~'24. 10. 30.
- 편입토지 감정평가 및 보상 실시 ----- '23. 6. 16.~'24. 6. 30.
- 확장관련 주민 설명회 ----- '24. 2. 20.
- 확장 실시설계 보고(사업 추진시기 재검토 지시) ----- '24. 12. 20.

■ 지식산업센터 건립

- 지방재정 투자심사(중앙), 공유재산 심의 ----- '22. 6. 17.
- 공공건축심의, 일상감사 및 계약심사 ----- '22. 9. 21.~'24. 5. 10.
- 착공 전 각종 인증 및 행정절차 이행 ----- '24. 9. 30.
- 기본 및 실시설계 용역 ----- '22. 12. 28.~'24. 10. 31.
- 건립공사 시행 ----- '25. 1. 12.~'26. 10. 31.

☐ 향후계획

■ 과학산업단지 확장

- 산업단지 확장사업계획 재수립 ----- '25.~'26.

■ 지식산업센터 건립

- 입주기업 모집 추진 ----- '26. 6. 1.~계속
- 건축공사 준공 ----- '26. 10. 31.

☐ 기대효과

- 세라믹, 바이오 등 지역전략산업 유치로 지역경제 활성화에 기여

I-12| 국도7호선 확장사업

주관부서	도로과	팀명	도시계획도로팀 최종범	전화번호	640-5229
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국√ 도 시√ 기타	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후		재원구분	국√ 도 시√ 기타	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2036년
- 위 치: 강릉시 옥계면 현내리~강릉시청 일원
- 사 업 비: 243,010백만 원(국비 158,500 시비 84,510)
- 사업내용: 도로 확장 L=25.41km
 - (국토부) 일반국도 L=18km
 - L=11.89km(왕복 2차로 → 왕복 2+1차로)
 - L=6.11km(국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 기본계획('23~'27년) 반영구간)
 - (강릉시) 시의 국도 L=7.41km
 - L=4.41km(왕복 2차로 → 왕복 4차로)
 - L=3km(왕복 2차로 → 왕복 2+1차로)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	243,010	0	300	0	0	100	6,500	236,110
국비	158,500	-	-	-	-	-	6,000	152,500
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
시비	84,510	-	300	-	-	100	500	83,610
기타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진일정 및 실적

○ 일반국도 7호선(국토부)

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수요조사 제출																				
타당성조사용역																				
국토연구원 검증용역																				
일괄예비 타당성조사																				
최종대상지선정 및 고시																				

○ 시의국도 7호선(강릉시)

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성조사용역																				
정밀안전점검 용역																				
관계기관 협의																				
타당성조사 및 지방재정투자 심사 사전준비																				

□ 추진상황

○ 일반국도 7호선(국토부)

- 국도 7호선 확장사업 추진계획 수립 ----- '22. 8. 30.
- 「제6차 국도·국지도 건설 5개년」 수요조사 제출 ----- '24. 1. 10. / 1. 30.
- 타당성 검증 완료(국토부) ----- '24. 12. 30.
- ▣ B/C 0.46
- 국도7호선 확장사업 업무협의(14회) ----- '25.01.01.~'26.01.31.
- ▣ 협의기관: 국회(3회), 기획예산처(3회), 국토부(4회), 원주청(3회), 강원자치도(5회)
- ▣ 협의내용: 확장사업 당위성 설명 및 기재부 일괄예비타당성 조사용역 대응방안 협의

- KDI일괄예비타당성조사 대응방안 수립(강릉시)----- '25. 2. 1.~12. 31.
- KDI일괄예비타당성조사용역(기재부) 추진 중 ----- '25. 4. 1.~'26. 6. 30.
- 시의국도 7호선(강릉시)
 - 관계기관(국토부, 원주청, 강원자치도 등) 협의 ----- '25. 1. 1.~12. 31.

□ 향후계획

- 일반국도 7호선(국토부)
 - 최종대상지 선정 및 고시(국토부)----- '26. 6. 30.
 - * 중앙부처의 정책결정 사항에 따른 일정 변경 가능
 - 행정절차 이행, 실시설계 및 착공(국토부)----- '26. 7.~
- 시의국도 7호선(강릉시)
 - 시의국도7호선 단계건설계획 수립----- '26. 1.~'27. 3.
 - 타당성조사 및 지방재정투자심사 등 사전준비
 - 행정절차 이행 및 국비 확보 협의(국토부)----- '26. 7.~12.
 - 기본 및 실시설계용역 수립----- '27. 1.~12.
 - 실시계획인가 및 각종 인·허가----- '27. 1.~12.
 - 공사착공----- '28. 1.~

□ 기대효과

- 원활한 물류 수송로 확보 등 국가균형발전 및 지역경제 활성화 기여
- 대형 교통사고 위험해소 및 관광도로 기능 확대
- 시민 및 관광객 불편사항 해소로 깨끗하고 쾌적한 도시건설

II-1 | 해양 관광 오션파크 조성

주관부서	관광개발과	팀명	관광개발팀 조용준	전화번호	640-5515	
협조부서	도시과	팀명	도시계획팀 김재영	전화번호	640-5242	
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타√		
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후		재원구분	국 도 시√ 기타√		
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☒ 권한) ☐ 해당없음				
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진		☒ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	20%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2027년
- 위 치: 강릉시 연곡면 영진리 139-1 일원
- 사 업 비: 미정 *재정+민간투자사업
- 사업내용: 해양 관광 오션파크 조성
 - 워터파크, 내수면 마리나(요트), 해양 레포츠(윈드서핑, 카약 등), 캠프타운, 스카이브릿지 등 조성

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
국유지 매입																				
실시설계																				
착공 및 준공																				

☐ 추진상황

- 국방시설본부, 제23경비여단 국유지 매입 협의 ----- '23. 7. 3.~10. 11.
- 2023년 제5차 공유재산심의(원안가결) ----- '23. 8. 17.
- 2024년 정기분 공유재산관리계획 심의(원안가결) ----- '23. 9. 12.
- 제4차 지방재정투자심사(자체) 심의(조건부 승인) ----- '23. 10. 20.
- 제23경비여단, 미활용 부지 내 지장물 철거 ----- '23. 10. 23.
- 2024 ~ 2028 중기지방재정계획 반영 ----- '23. 10. 27.

- 관·군 협의과제 현장토의 ----- '24. 3. 6.
- 미활용 토지 관련 협의 ----- '24. 4. 30.
 - 제23경비여단 작전수행을 위한 토지 교환 요청
 - ※ (기존) 토지매각 → (변경) 토지교환
 - 산림과 소관: 옥계면 금진리 산 105
 - 녹지과 소관: 송정동 산 1-4, 산 5-10, 산 1-8, 산 116-11
- 제23경비여단 교환 요청 재산 소관부서 의견 조회 ----- '24. 6. 20.
- 의견 회신 ----- '24. 6. 27.
 - 소관부서(산림과, 녹지과) 의견: 교환불가
- 토지 관련 협의(국군복지단) ----- '25. 3. 20.~8. 30.
 - 국군복지단 자체 강릉지역 복합문화시설 사업 계획 협의(영진리 139-1)
 - ※ 동일 토지 내 군 자체 중복사업 계획으로 협의 후 군 사업 포기
- 토지 관련 협의(23경비여단) ----- '26. 3. 4.
 - 토지 활용 계획 재확인 후 미활용 시 국방시설본부로 매각 절차 이관 예정
- 미활용 국유지 매입 협조 요청(시→강원시설단) ----- '26. 3. 5.
 - 행정절차 및 처분 일정 회신 요청

□ 향후계획

- 국유지 매입 관련 행정절차 및 매입 ----- '26. 12. 31.
- 기본구상 및 타당성 조사 ----- '27. 1. 1.~'27. 12. 31.
- 민간제안사업 공모 절차 진행 ----- '28. 1. 1.~'28. 1. 31.
- 우선협상대상자 선정 ----- '28. 5. 31.
- 행정절차(제반영향평가 등) 착수 ----- '28. 6. 30.

□ 문제점 및 대책

- 국유지(국방부) 매입 협의 지연
 - ⇒ 강원시설단(국방부)과 상반기 국유지 매입 협의 완료 및 하반기 국유지 매입 예산 확보를 위한 행정절차 신속 추진

□ 기대효과

- 연곡 해변과 연곡천을 관광자원화 하여 국내외 관광수요에 대응하는 체류형 해양 관광 오션파크를 조성함으로써 글로벌 관광거점도시 인프라 구축

II-2 | 안보등산로 일원 종합관광단지 조성

주관부서	관광개발과	팀명	관광투자유치팀 최윤선	전화번호	640-4596
협조부서	산림과	팀명	산림소득팀 최선봉	전화번호	640-5185
사업구분	☒ 신규 ☐ 계속		사업주체	국도시√기타√	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후		재원구분	국도시기타√	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☒ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☒ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율 45%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2028년
- 위 치
 - (1구역) 강동면 안인진리 6-2 일원(강릉통일공원)
 - (2구역) 강동면 정동진리 568 일원(정동진 해변)
- 사 업 비: 미정(민자)
- 사업내용
 - (1구역) 루지, 알파인코스터, 곤돌라 등
 - (2구역) 썰라인

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
민간사업자 공모절차 (우선협상대상자 선정 포함)																				
업무협약 및 실시협약 체결																				

☐ 추진상황

- 정동진 해변 썰라인 사업제안(최초)----- '22. 11. 24.
- 민간제안사업 재원조달방안 및 사업수행능력 확인 ----- '23. 3. 20.
- 정동 썰라인 조성 관련 업무협약(MOU) 체결 ----- '23. 12. 21.

○ 사업이행보증금(10억) 제출(납부)-----	'24. 1. 19.
○ 제소전화해 화해성립-----	'24. 3. 7.
○ 사업협약 해지 통보-----	'24. 3. 20.
○ 민간사업자 공모 시행-----	'24. 8. 5.
○ 사업계획서 선정심사 위원 공모 공고-----	'24. 8. 12.
○ 민간사업자 공모 공고-----	'24. 8. 19.
○ 응모 신청서 접수 및 현장 설명회-----	'24. 8. 28.
○ 사업계획서 선정심사위원회 개최-----	'24. 11. 7.
○ 우선협상대상자 선정 통보-----	'25. 2. 14.
○ 업무협약(MOU)체결-----	'25. 5. 22.
○ 사업협약 체결-----	'25. 7. 28.
○ 사업추진 일정 미준수에 따른 조치 통보(1차 경고)-----	'25. 8. 29.
○ 사업추진 일정 미준수에 따른 조치 통보(2차 시정명령)-----	'25. 9. 08.
○ 사업추진 일정 미준수 조치(3차) 및 협약 해지통보-----	'25. 10. 27.

II-3 | 비즈니스 위케이션 지원센터 설치

주관부서	정보통신과	팀명	정보정책 심재안	전화번호	640-5299
사업구분	☒ 신규 ☐ 계 속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국	도√ 시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2025년
- 위 치: 운정동 484(녹색도시체험센터 연수동 후면 녹지공간)
- 사 업 비: 6,000백만 원(도비 4,000 시비 2,000) * 지방소멸대응기금사업
- 사업내용: 센터 건축 및 센터 내 인프라 구축, 온라인 플랫폼 구축 등

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	6,000	0	1,250	1,500	600	2,650	0	0
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	4,000	-	600	800	480	2,120	-	-
시비	2,000	-	650	700	120	530	-	-
기타	0	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전절차																				
기본 및 실시 설계																				
공사추진 및 준공																				

□ 추진상황

- 비즈니스 워케이션 기업유치 지원 추진계획 수립 -----'22. 8. 19.
- 공유재산 관리계획 반영, 투자심사(도) 조건부 의결 -----'22. 10. 6.
- 공유재산관리계획(죽헌동 → 운정동) 반영 관리계획 반영 -----'23. 3. 27.
- 투자계획 사업기간 단축 승인('26→'25) -----'23. 5. 19.
- 사업협의를(도 및 시), 공공건축심의, 일상감사 및 계약심사 -----'23. 11. 15.
- 건축기획 착수(3.8.) 및 완료 -----'23. 12. 10.
- 건축설계공모 심사 -----'24. 1. 31.
- 기본 및 실시설계 착수^(2.19) 및 완료 -----'24. 10. 4.
- 공사·건설사업관리 용역 입찰 및 계약 -----'24. 12. 20.
- 건축공사 및 준공 -----'25 1. 2.~11. 30.

□ 기대효과

- 관계인구 증가 및 직·간접 소비유도로 인한 지역경제 활성화

II-4 | 연곡 온천 개발

주관부서	관광개발과	팀명	관광투자유치팀 조영선	전화번호	640-4597
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국 도 시√ 기타√	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후	재원구분		국 도 시 기타√	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

비 공개

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」
제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제8호

공개될 경우 부동산 투기, 매점매석 등으로 특정인에게 이익
또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보

II-5 | 지정관광지 조성 활성화 추진

주관부서	관광개발과	팀명	관광투자유치팀 최윤선	전화번호	640-4596
협조부서	도시과	팀명	도시계획팀 김재영 지구단위계획팀 안효윤	전화번호	640-5242 640-5765
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국 도 시√ 기타√	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국 도 시 기타√	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☒ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년
- 위 치: 지정관광지 5개소 ※ 주문진, 연곡, 등명, 옥계, 어흘리 / 총 1,226,462㎡
- 사 업 비: 미정(민자)
- 사업내용: 지정관광지 개발기준 마련 및 민간투자여건 조성 등을 통한 관광지 개발 촉진

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
옥계 관광지 조성계획 변경																				
대관령 어흘리 관광지 조성계획 변경																				
등명 관광지 조성계획 변경																				
주문진 해변 관광지 조성계획 변경																				
연곡해수욕장 관광지 조성계획 변경																				

□ 추진상황

- 옥계해변 관광지 지정면적·조성계획 변경 승인 고시 ----- '22. 1. 19.
 - 토지 이동에 따른 관광지 지정·조성계획 면적 변경 등
- 대관령 어흘리 관광지 조성계획 변경 승인 고시 ----- '22. 10. 21.
 - 기존 준치 건축물 용도 불일치 등에 따른 조성계획 변경
- 등명 관광지 조성계획 변경 승인 고시 ----- '23. 1. 10.
 - 「관광진흥법」에 따라 완화 가능한 시설 추가(기존 준치 건축물 용도 불일치 등)
- 주문진 해변 관광지 조성계획 변경 신청 ----- '23. 1. 19.
 - 건폐율 21.48%, 용적률 158.89% → 건폐율 25.2%, 용적률 170.5%
- 주문진 해변 관광지 조성계획 변경 승인 고시 ----- '23. 8. 31.
- 주문진 해변 관광지 조성사업 시행허가 통보 ----- '23. 10. 31.
- 연곡해수욕장 관광지 조성계획 변경 협의 ----- '24. 7.~'25. 3.
- 연곡해수욕장 관광지 조성계획 변경 제안(민간사업자→市) ----- '25. 4. 25.
 - 숙박시설지구 등 토지이용계획 변경 및 숙박시설지구 내 건축계획 변경
 - ※ 건폐율 19.41%, 용적률 112.07% → 건폐율 28.61%, 용적률 211.3%
- 연곡해수욕장 관광지 조성계획 변경 승인 신청(市→道) ----- '25. 7. 14.
- 2025년 제5차 강원특별자치도 경관위원회(결과: 원안의결) ----- '25. 10. 22.
- 2025년 제5회 강원특별자치도 교통영향평가심의위원회(결과: 수정의결) --- '25. 12. 12.
- 교통영향평가심의위원회 심의결과 반영 보고서 제출 요청(市→사업자) -- '25. 12. 15.
- 연곡해수욕장 관광지 조성계획 변경 승인 고시(→道) ----- '26. 1. 23.

□ 기대효과

- 개발이 저조한 지정관광지 5개소에 대한 관광지 활성화 방안 모색
- 지정관광지 조성계획의 전반적인 재정비, 건폐율·용적률 등의 규제완화를 통한 민간투자 개발 활성화

II-6 | 도시재생을 통한 지역 활성화와 관광도시 경쟁력 제고

주관부서	도시재생과	팀명	재생기획 함정호	전화번호	640-5849	
			도시재생 신현주		640-5967	
			주거재생 전종구		640-5936	
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타		
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	국√ 도√ 시√ 기타√		
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기		진도율		100%	

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년
- 위 치: 도시재생전략계획상 도시재생활성화지역 및 취약지역
- 사 업 비: 32,500백만 원(국비 20,400 시비 12,100)
- 사업내용: 도시재생활성화 사업 및 취약지역 생활여건 개조사업 공모
(원도심 활성화, 정주환경 개선, 골목상권 창출, 일자리 창출, 문화예술 연계)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	32,500	0	8,125	8,125	8,125	8,125	0	0
국비	20,400	-	5,100	5,100	5,100	5,100	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
시비	12,100	-	3,025	3,025	3,025	3,025	-	-
기타	0	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지역특화 재생공모																				
취약지역 생활여건 개조사업 공모																				

□ 추진상황

- 강남동 도시재생사업(특화+스마트재생) 공모 선정 ----- '22. 12. 16.
- 취약지역 생활여건 개조사업(주문12리 새뜰마을사업) 공모 선정 ----- '23. 3. 27.
- 강릉시 도시재생전략계획(재정비) 수립 완료 ----- '24. 3. 06.
- 명주·남문동 일원 도시재생활성화계획 수립 용역 착수 ----- '25. 3. 06.
 - (사업비) 190백만 원(시비)
 - (사업기간) 착수일로부터 10개월
- 취약지역 진단 및 생활여건 개선 기본계획 수립 완료(주문4리) ----- '25. 5. 23.
- 취약지역 생활여건 개조사업(주문4리 해품마을) 공모 선정 ----- '25. 7. 4.

□ 향후계획

- 강릉시 도시재생전략계획상 도시재생활성화지역 우선 순위에 따라 도시재생활성화계획 수립 및 공모 ----- '26. 1. 1.~
 - 특화재생, 뉴빌리지, 인정사업

□ 기대효과

- 도시재생을 통한 골목상권 활성화와 문화예술을 접목한 관광도시 조성
- 생활·위생, 인프라 개선사업과 노후주택 집수리 등을 통한 삶의 질 향상

II-7 | 옥계산불지역 유실수 식재로 새로운 관광 자원개발

주관부서	산림과	팀명	산림조성 최민정	전화번호	640-5181
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	국√ 도√ 시√ 기타	
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기		진도율	100%	

☐ 사업개요

- 기 간: 2023. 3.~5.
- 위 치: 옥계면 남양리
- 사 업 비: 504백만 원(국비 252, 도비 126, 시비 126)
- 사업내용: 유실수 조림 13ha(4,127주)
 - * 수종 4종(밤나무, 감나무, 산수유, 호두나무)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	504	-	-	504	-	-	-	-
국비	252	-	-	252	-	-	-	-
도비	126	-	-	126	-	-	-	-
시비	126	-	-	126	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2023년											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
대상지 조사 및 설계												
산주의견 수렴 의견 설계반영												
식재사업 발주, 사업시행												
사업완료 (준공)												
사후관리						기상상황 및 조림지 여건에 따라 시행						

☐ 추진상황

- 대상지 조사 및 설계 ----- '22. 11. 23.~'23. 2. 13.
- 산주 의견 수렴 ----- '23. 2. 14.~2. 24.
- 산주의견 설계 반영 ----- '23. 2. 28.
- 식재사업 발주 ----- '23. 3. 7.
- 사업착수 ----- '23. 3. 27.
- 유실수 식재 ----- '23. 4. 1.~4. 30.
- 식재완료(준공) ----- '23. 5. 3.
- 사후관리 ----- '23. 6. 1.~12. 31.

* 기상 상황에 따라 관수, 풀베기, 덩굴제거 실시

☐ 기대효과

- 집주변 유실수(활엽수) 식재로 화재 발생 시 내화수림대 역할
- 도로변 등 가시권 지역의 경관 조성 및 산림재해 예방 복구

Ⅲ-1 | 강릉 국제예술페스티벌 개최 (올림픽유산 활용)

주관부서	문화예술과	팀명	문화콘텐츠팀 주재옥	전화번호	640-5049
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국√	도√ 시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2025년
- 위 치: 강릉 아트센터 및 주요 관광지 일원
- 사 업 비: 11,000백만 원(시비 11,000)
- 사업내용: 강릉관광브랜드공연 제작 및 강릉국제예술페스티벌 개최

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	11,000	-	-	2,000	3,000	3,000	3,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	11,000	-	-	2,000	3,000	3,000	3,000	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
강릉프레 페스티벌																
강릉페스티벌																
강릉국제 예술페스티벌																

□ 추진상황

- 지역 스토리 기반 공연 3개 제작 (강릉문화재단)----- '22. 7. 19.~'23. 6. 1.
- 지역 공간기반 공연 1개, 미디어융합댄스 1개 제작(강릉시) '22. 12. 22.~'23. 6. 1.
- 2023 강릉프레페스티벌 개최----- '23. 5. 25.~6. 14.
- 미디어퍼포먼스, 뮤지컬, 이머시브연극 공연3개 제작----- '24. 5. 14.~ '24. 10. 31.
- 2024 강릉페스티벌 개최----- '24. 11. 1.~11. 3.
- 2024 강릉페스티벌 평가 및 결과 보고----- '24. 12.
- 2023~2024 우수작품 선정----- '25. 2. 13.
- 국제·국내 우수공연 섭외 및 선정----- '25. 5. 1.~7. 31.
- 2025 강릉국제공연예술페스티벌 축소 개최----- '25. 9. 6.~9. 13.
 - 강릉관광브랜드공연(메인공연) 3작품 공연 개최 및 그 외 공연·행사 취소(가뭄재난)
- 2025 강릉국제예술페스티벌 결과 및 성과보고----- '25. 11. 1.~12. 31.

□ 기대효과

- 지역 문화유산과 자원을 기반으로 하는 공연콘텐츠 제작으로 강릉의 문화·전통·역사·인물을 재발견하고 지속 가능한 문화 동력 마련
- 공연과 관광이라는 고품질 상품 제작으로 지역관광의 문화적 브랜드를 강화할 수 있는 새로운 고부가가치 관광 도출
- 공연문화 예술계의 활성화로 지역 내 예술인 육성과 지역 문화산업 수익 증가

Ⅲ-2 | 국립국악원 분원 유치

주관부서	문화예술과	팀명	예술 엄세인	전화번호	640-5115
사업구분	■ 신 규 □ 계 속		사업주체	국√ 도 시√ 기타	
완료시기	■ 임기내 □ 임기후		재원구분	국√ 도 시√ 기타	
이행단계	■ 완료 □ 이행후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기				진도율 100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2024년
- 위 치: 강릉시 홍제동 산121-8번지 일원
- 사 업 비: 187백만 원(국비 171, 시비 16)
- 사업내용: 국립국악원 강원분원 유치

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	187	-	16	171	0	0	0	-
국비	171	-	-	171	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	16	-	16	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2026년				이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성 조사 연구용역																				
강원분원 기초계획 용역																				
행정절차 및 업무협약 체결																				

□ 추진상황

- 『국립국악원 강원분원』 강릉 설립 요청(강릉시) ----- '22. 6. 29.
- 『국립국악원 강원분원』 설립 타당성조사 연구용역(강릉시) ----- '22. 7.~10.
- 『국립국악원 강원분원』 건립 기본계획 용역(국립국악원) ----- '23. 3. 27.
- 보고회: [착수] '23. 6. 9. / [중간] '23. 9. 6. / [최종] '23. 12. 1.
- 『국립국악원 강원분원』 건립부지 선정 통보(국립국악원→강릉시) ----- '24. 1. 4.
- 제313회 강릉시의회 임시회 의회동의안(건립 업무협약) 가결 ----- '24. 3. 8.
- 제317회 강릉시의회 임시회 의회동의안(협약내용 변경) 가결 ----- '24. 9. 9.
* (변경 내용) 국악원 부지 사용 부지매입에서 20년 무상제공으로 변경
- 『국립국악원 강원분원』 건립 업무협약 체결(시⇔국립국악원) ----- '24. 10. 28.

Ⅲ-3 | 청소년예술단 합창/교향악 축제 추진

주관부서	강릉아트센터	팀명	관리운영 오윤정	전화번호	660-2451
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속	사업주체		국 도 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국 도 시√ 기타	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년(연례반복, 임기 내 지속 추진)
- 위 치: 강릉아트센터
- 사 업 비: 200백만 원(시비 200)
- 사업내용
 - 청소년예술단 합창/교향악 축제 개최(연2회)
 - ※ 강릉시립예술단 지휘자와 예술단원의 특별지도 및 협연 기회 제공

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	200	0	0	50	50	50	50	0
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
시비	200	-	-	50	50	50	50	-
기타	0	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립																				
축제 개최 및 준비																				

☐ 추진상황

- 공약사업 추진부서 변경(문화예술과→강릉아트센터) ----- '22. 11. 7.
- 공약사업(청소년예술단 운영) 재검토 ----- '23. 2. 1.
- 공약사업 변경 ----- '23. 8. 29.
 - 청소년예술단 운영→청소년예술단 합창/교향악 축제 추진
- 청소년예술단 합창/교향악 축제 개최 ----- '24. 8.~10.
 - ※ 청소년 오케스트라 페스티벌('24. 8. 24.): 4개 단체, 201명 참가
 - ※ 어린이(청소년) 합창대축제('24. 10. 11.): 7개 단체, 232명 참가
- 2025 청소년예술단 합창/교향악 축제 개최 ----- '25. 8.~11.
 - 청소년 오케스트라 페스티벌('25.08.23.)/어린이(청소년) 합창대축제('25.10.29.~11.01.)
 - ※ 청소년 오케스트라 페스티벌('25. 8. 23.): 5개 단체, 303명 참가
 - ※ 강릉합창대축제('25.10.29.~11.01.): 어린이합창단 8개 단체, 213명 참가

☐ 향후계획

- 2026년 청소년예술단 합창/교향악 축제 기본 계획 수립 - '26.01.01.~'26.06.30.
 - 축제 개최 일정 확정, 예산 집행계획 수립, 참가단체 모집

☐ 기대효과

- 청소년들의 예술적 창의성과 음악적 역량 강화
- 참여자들 간 문화 교류 및 지역 공동체 의식 증진
- 문화예술 활동을 통한 청소년 공동체 의식 및 리더십 향상

Ⅲ-4 | 대학진로 상담센터 운영

주관부서	기획예산과 (재)강릉시미래인재육성재단	팀명	교육협력 장은성	전화번호	640-5060	
사업구분	■ 신 규 □ 계 속		사업주체	국 도	시√ 기타√	
완료시기	■ 임기내 □ 임기후		재원구분	국 도	시√ 기타√	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성			필요(□ 제도 □ 재정 □ 권한) ■ 해당없음			
이행단계	□ 완료 ■ 이행후 계속추진		□ 정상추진 □ 일부추진	□ 보류 □ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2026년
- 위 치: 강릉시 일원
- 사 업 비: 675백만 원(재단 출연금 675)
- 사업내용: 대학입시 설명회 및 1:1 맞춤형 대입 컨설팅 개최 등

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	675	0	75	150	150	150	150	0
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
시비	0	-	-	-	-	-	-	-
기타	675	-	75	150	150	150	150	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
대입 설명회 및 컨설팅 사전 준비 (업체 선정 홍보 신청접수)																				
대입 설명회 및 1:1 맞춤형 대입 컨설팅 개최																				
진학지도센터 운영																				

□ 추진상황

- '22년도 대입 설명회 및 컨설팅 개최(1회) ----- '22. 12. 17.
- '23년도 강릉진학지도센터 운영(강릉교육지원청 지원) ----- '23. 3. 2.~12. 31.
 - 588명 참석(1차 265명, 2차 213명, 3·4차 110명)
- '23년도 대입 설명회 및 컨설팅 개최(2회) ----- '23. 8. 6. / 12. 16.
 - 750명 참석(1차 450명, 2차 300명)
- '24년도 강릉진학지도센터 운영(강릉교육지원청 지원) ----- '24. 2. 1.~12. 31.
 - 수시전형별 대입 상담(1·2차 331명), 모의 면접(1·2차 156명) 등 지원
 - 일반고 대상 상담주간(80명), 학교로 찾아가는 진학 상담(68명) 실시
- '24년도 대입 설명회 및 컨설팅 개최(3회) ----- '24. 4. 14. / 7. 27. / 12. 22.
 - 1,053명 참석(1차 470명, 2차 362명, 3차 221명)
- '26년도 대입 설명회 및 컨설팅 개최 ----- '25. 8. 2.~8. 3.
- 2026학년도 예비 수험생 1:1 대입 컨설팅 추진 ----- '25. 11. 15.~11 16.

□ 향후계획

- 2027학년도 대입 설명 사업 추진 ----- '26. 3. 1.~'26. 12. 31.
- 강릉진학지도센터 운영(강릉교육지원청 지원) ----- '25. 3. 1.~'26. 12. 31.

Ⅲ-5 | 인재육성 기금 확대

주관부서	기획예산과 (재)강릉시미래인재육성재단	팀명	교육협력 장은성	전화번호	640-5060
사업구분	☐ 신규 ☒ 계 속	사업주체		국 도	시√ 기타√
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국 도	시√ 기타√
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진	☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율
					100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2026년
- 사 업 비: 7,400백만 원(시비출연금 4,709, 기타기부금·이자수입 등 2,209)
- 사업내용: 재단 적립액 확대(100억 원 → 150억 원)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	17,895 (7,400)	8,286	1,000	1,600	1,600	1,600	1,600	0
시비	14,943 (7,400)	7,543	1,000	1,600	1,600	1,600	1,600	-
기타	2,952 (-)	743	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
출연금 교부																				
시민 기부 릴레이 지속 추진																				
소액 기부 캠페인 (1인 1계좌 갖기) 홍보 및 모집																				

☐ 추진상황

- 시민 기부 릴레이 지속 추진 ----- '22. 1. 1.~'23. 12. 31.
 - 2022년 실적: 13건, 273백만 원 / 2023년 실적: 21건, 323백만 원
- 자산의 효율적 운영·관리(정기예금 등) ----- '23. 1. 1.~12. 31.
 - 2023년 실적: 377백만 원
- '23년 재단 장학금 지급(50명) ----- '23. 5. 4. / 10. 12.
- 재단 정기 후원시스템 도입 및 정기후원 홍보 ----- '23. 6. 1.~12. 31.
- '24년 강릉시미래인재육성재단 출연금 교부 ----- '24. 2. 1.
- '24년 재단 장학금 지급(60명) ----- '24. 5. 3. / '24. 10. 8.
- '25년 강릉시미래인재육성재단 출연금 교부 ----- '25. 1. 31.
- '25년 재단 장학금 지급(70명) ----- '25. 5. 7. / '25. 10. 1.
- 2026년 재단 출연금 교부 ----- '26. 1. 12.

☐ 향후계획

- 시민 기부릴레이 및 정기후원 홍보 지속 추진 ----- '26. 3. 1.~12. 31.
 - 온·오프라인 창구 활용 재단 홍보 강화(시, 공공기관, 유관기관, 기업 등)
- 자산의 효율적 운영·관리 지속 ----- '26. 3. 1.~12. 31.

Ⅳ-1 | 농·어업인 수당 지원 확대

주관부서	농정과	팀명	농업인육성 최종성	전화번호	640-5170
협조부서	해양수산과	팀명	수산정책 김병국	전화번호	640-5194
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국 도√ 시√ 기타	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후	재원구분		국 도√ 시√ 기타	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☒ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율		25%	

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2030년
- 사 업 비: 30,940백만 원(도비 18,563 시비 12,377)
- 사업내용: 농·어업인수당 지원 확대(가구별 연70만원→ 연100만원)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	48,909 (30,940)	3,867	5,683	5,683	8,419	8,419	8,419	8,419
도비	29,344 (18,563)	2,320	3,410	3,410	5,051	5,051	5,051	5,051
시비	19,565 (12,377)	1,547	2,273	2,273	3,368	3,368	3,368	3,368

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
강원도협의																				
시군협의(동의절차) 및 사회보장협의, 예산확보																				

□ 추진상황

- 강원도 「'23년 농·어업인수당 설명회」 건의 ----- '22. 12. 20.
- 강원도 시장군수협의회 증액 제안(18개시군 동의) ----- '23. 3. 29.
- 농·어업인 수당 연구용역 완료(강원특별자치도) ----- '23. 6. 20.
- 농·어업인 수당 인상(안) 보건복지부 협의 상정(강원특별자치도) ----- '23. 7. 10.
- 농·어업인 수당 최종협의 관련 추진상황 현황요청(시→도) ----- '25. 3. 11.
- 농·어업인 수당 지원 확대 공약 완료시기 변경 ----- '25. 5. 12.
- 농·어업인 수당 증액 강원특별자치도 방문 협의 ----- '25. 10. 24.
- 농·어업인 수당 조건부 사업에 대한 보건복지부 승인결과 (협의완료) ---- '26. 1. 16.

※ 2024년 추진실적

- 7,500명(농업인 7,180 어업인 320) / 5,250백만 원(농업인 5,026, 어업인 224)

※ 2025년 추진실적

- 7,605명(농업인 7,277 어업인 328) / 5,233백만 원(농업인 5,094, 어업인 230)

□ 향후계획

- 보건복지부 사회보장위원회 적극협의 요청^(시→도) ----- 지속
- (도 주관) 도와 18개 시군이 농·어업인 수당 증액(안) 합의 도출

□ 기대효과

- 지속가능한 농·어촌환경 조성 및 농·어업인 삶의 질 향상
- 농·어업인의 소득안정과 농·어업의 공익적 기능의 유지·증진

Ⅳ-2| 유류값 상승에 따른 면세유 추가지원

주관부서	해양수산과	팀명	어업지원 김완규	전화번호	640-5198
협조부서	농정과	팀명	농산지원 황윤주	전화번호	640-5178
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국 도 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국 도√ 시√ 기타	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~유가 안정 시
- 위 치: 강릉시 관내 농·어업인
- 사 업 비: 10,700백만 원(도비 2,955 시비 7,745)
- 사업내용: 유류값 상승에 따른 농·어업용 면세유 추가 지원
 - 2022년 국제유가 상승에 따른 한시적 지원

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	31,673 (10,700)	18,833	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	9,500 (2,955)	5,903	387	642	642	642	642	642
시비	22,173 (7,745)	12,930	1,753	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진계획 수립																				
사업대상자 선정																				
면세유 지원																				

□ 추진상황

어업용 면세유

- '22년 어업용 면세유 지원 ----- 449척, 1,675백만원
- '23년 어업용 면세유 지원 ----- 471척, 1,339백만원
- '24년 어업용 면세유 지원 ----- 471척, 1,285백만원
- '25년 어업용 면세유 지원 ----- 454척, 1,453백만원

농업용 면세유

- '22년 농업용 면세유 지원 ----- 2,378명, 870백만원
- '23년 농업용 면세유 지원 ----- 2,892명, 1,095백만원
- '24년 농업용 면세유 지원 ----- 2,857명, 1,023백만원
- '25년 농업용 면세유 지원 ----- 3,405명, 963백만원

※ 면세유 추가지원을 위한 '22년 당초예산액 대비 지원금액 증가

(단위: 백만원)

구분	'22년 당초예산액	'22년 지원액*	'23년 지원액	'24년 지원액	'25년 지원액
합계	1,370	2,545	2,434	2,308	2,276
어업용	940	1,675	1,339	1,285	1,347
농업용	430	870	1,095	1,023	929

* 면세유 추가지원을 위한 '22년 추경예산 포함 지원액

□ 향후계획

- '26년 어업용 면세유 지원 ----- 433척, 1,285백만원
- '26년 농업용 면세유 지원 ----- 3,000명, 949백만원

□ 기대효과

- 유류비 일부를 지원하여 농·어업경영인들의 경제적 부담완화 및 경영 안정화

Ⅳ-3 | 해조류 생산 및 양식업 특화 지원

주관부서	해양수산과	팀명	수산자원팀 한세희	전화번호	640-5196
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국√ 도√ 시√ 기타√	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국√ 도√ 시√ 기타√	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~(연례반복)
- 위 치: 강릉시 관내(양식어업인)
- 사 업 비: 4,230백만 원(국비 84 도비 1,568 시비 1,943 기타 635)
- 사업내용: 지역특화 해조류 양식지원 및 양식업 활성화를 위한 지원사업 추진

- ▶ (해조류 생산지원) 해조류 시범 양식장 운영 지원, 수산물 소포장재 제작 지원 등
- ▶ (양식업 특화지원) 해면양식장 지원, 고수온 대응 지원, 우렁쉥이 종자 자립 지원, 친환경수산물 배합사료 직불제, 친환경에너지 보급, 인증 부표 지원, 내수면 양식장 사료구입비 지원 등

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	7,818 (4,230)	2,588	680	800	850	900	1,000	1,000
국비	192 (84)	88	13	16	17	18	20	20
도비	2,474 (1,568)	536	254	296	315	333	370	370
시비	3,732 (1,943)	1,329	310	368	391	414	460	460
기타	1,420 (635)	635	103	120	127	135	150	150

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진계획 수립																				
모집공고 및 선정																				
사업추진 및 보조금 지급																				

□ 추진상황

(단위: 척, 백만원)

분야(사업명)			사업량	사업비	지원내용
2022년	계		61	784	
	해조류 생산지원	수산물 소포장재 제작 지원	5	18	소포장재 5
		해조류 친환경 기자재 구입 지원	19	222	미역건조기 19
	양식업 특화지원	해면 양식장 지원	18	430	크레인 1, 로프 9, 기타 8
		내수면 양식장 사료구입비 지원	4	10	사료구입비 지원 4
		양식기반시설 및 기자재 지원	2	21	산소발생기 1 산소용해기 1
		우렁챙이 종자 자립 지원	2	42	우렁챙이 종자 2
2023년	계		71	1,404	
	해조류 생산지원	해조류 시범 양식장 운영지원	3	590	양식시설 3
		수산물 소포장재 제작 지원	5	18	소포장재 5
		해조류 친환경 기자재 구입 지원	10	117	건조기 10
	양식업 특화지원	고수온 대응 지원	5	46	산소발생기 3, 산소공급기 1, 냉각기 1
		내수면 노후양식장 현대화 시설	1	96	수조 및 하우스 1
		양식기반시설 및 기자재 지원	2	12	지하수개발 1, 수차모터 1
		우렁챙이 종자 자립 지원	2	29	우렁챙이 종자 2
		해면 양식장 지원	20	400	크레인 1, 로프 8 종묘 2, 기타 9
		친환경수산물 배합사료 직불제	1	27	배합사료 지원 1
		내수면 양식장 사료구입비 지원	3	10	사료구입비 지원 3
		친환경 부표 지원	9	37	부표 9
		페스티로폼 부표 처리 지원	9	12	페스티로폼 부표 처리 9
		어업경영 개선 장비 지원	1	10	냉동저장고 1
2024년	계		50	1,415	
	해조류 생산지원	해조류 시범 양식장 운영	1	667	양식시설 1
		수산물 소포장재 제작 지원	7	30	소포장재 7
	양식업 특화지원	해면 양식장 지원	19	329	로프 10, 종묘 3, 기타 6
		고수온 대응 지원	3	27	냉각기 2, 기타 1
		우렁챙이 종자 자립 지원	3	30	우렁챙이 종자 3
		친환경수산물 배합사료 직불제	2	30	배합사료 지원 2
		친환경에너지 보급	1	240	히트펌프 1
		인증 부표 보급	11	52	부표 11
		내수면 양식장 사료구입비 지원	3	10	사료구입비 지원 3

분야(사업명)			사업량	사업비	지원내용
2025년	계		61	987	
	해조류 생산지원	수산물 소포장재 제작 지원	8	35	소포장재 8
	양식업 특화지원	해면 양식장 지원	15	324	로프 9, 종묘 3, 기타 3
		고수온 대응 지원	3	38	냉각기 1, 기타 2
		우렁쉥이 종자 자립 지원	3	29	우렁쉥이 종자 3
		친환경수산물 배합사료 직불제	4	59	배합사료 지원 4
		양식기반시설 및 기자재 지원	2	20	수차모터 2
		인증 부표 지원	16	92	부표 16
		내수면 양식장 사료구입비 지원	4	10	사료구입비 지원 4
		내수면 양식장 수산동물약품 지원	2	2	수산동물약품 2
		스마트 종자생산시설 지원	3	78	종자생산시설·장비 3
		해삼 특화양식단지 조성	1	300	해삼 양식단지 조성 1

☐ 향후계획

분야(사업명)		사업량	사업비	지원내용	
2026년	계	85	2,095		
	해조류 생산지원	수산물 소포장재 제작 지원	8	60	소포장재 8
		해조류 패키징 지원	1	125	패키징 지원 1
		해조류 친환경 기자재 구입 지원	20	200	(1회 추경 반영 예정)
		해조류 시범 양식장 운영	4	200	(1회 추경 반영 예정)
	양식업 특화지원	해면 양식장 지원	12	325	로프 6, 종묘 3, 기타 3
		고수온 대응 지원	5	41	산소발생기 3, 산소공급기 1, 냉각기 1
		우렁쉥이 종자 자립 지원	3	50	우렁쉥이 종자 3
		친환경수산물 배합사료 직불제	4	50	배합사료 지원 4
		양식기반시설 및 기자재 지원	2	20	수차모터 2
		인증 부표 지원	20	144	부표 20
		내수면 양식장 사료구입비 지원	3	10	사료구입비 지원 3
		해삼 특화양식단지 조성	2	600	해삼 양식단지 조성 2
친환경 에너지 보급		1	270	(1회 추경 반영 예정)	

☐ 기대효과

- 해조류 생산 환경개선으로 생산량 증대와 품질향상을 통한 경쟁력 확보
- 양식장 시설 및 양식 기자재 지원을 통한 양식어업인 경영안정 도모

Ⅳ-4 | 어업 기자재 지원

주관부서	해양수산과	팀명	어업지원팀 김완규	전화번호	640-5198
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국√	도√ 시√ 기타√
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~(연례반복)
- 위 치: 강릉시 관내(어업인)
- 사 업 비: 6,246백만 원(국비 340, 도비 1,600, 시비 2,610, 기타 1,696)
- 사업내용

- ▶ (어로생산활동 지원) 친환경 에너지절감장비 보급, 노후 선외기 대체, 어로안전항해 장비 지원, 문어연승용 붕돌 지원, 연근해 채낚기어선 장비 지원
- ▶ (어선 안전관리 강화) 어선사고 예방시스템 구축, 조난어선 예인구조비 지원, 어선 재해보상 보험료 지원, 소형어선 인양기 설치

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	19,373 (6,246)	12,057	1,116	1,182	1,249	1,316	1,383	1,070
국비	1,676 (340)	1,234	62	65	68	71	74	102
도비	3,493 (1,600)	1,634	286	303	320	337	354	259
시비	6,978 (2,610)	3,926	460	491	522	553	584	442
기타	7,226 (1,696)	5,263	308	323	339	355	371	267

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진계획 수립																				
모집공고 및 선정																				
사업추진 및 보조금 지급																				

추진상황

(단위: 척, 백만 원)

분야(사업명)			사업량	사업비	지원내용
2022년	계		755	1,371	
	어로생산활동 지원	친환경에너지 절감장비 보급	22	193	프로타 12, 디젤기관 3, 기타 7
		노후선외기 대체	33	476	선외기 33
		어로안전항해 장비지원	44	227	양망·승기 21, 냉각기 10, 부력판 8, 기타 5
		문어연승용 봉돌 지원	20	112	봉돌 지원 20
		연근해 채낚기어선 장비지원	6	65	조타기 3, 조상기 1, 물뚫 1, 안정기 1
	어선 안전관리 강화	어선사고 예방시스템 구축	17	15	구명조끼 7, V-pass 8, 무전기 2
		조난어선 예인구조비 지원	71	17	구조비 지원 71
		어선 재해보상 보험료 지원	540	166	보험료 지원 540
		소형어선 인양기 설치	2	100	주문진항, 소돌항
2023년	계		806	1,359	
	어로생산활동 지원	친환경에너지 절감장비 보급	6	222	디젤기관 4, 선외기 2
		노후선외기 대체	33	479	선외기 33
		어로안전항해 장비지원	61	303	플로터 및 어군탐지기 27, 양승기 8, 부력판 7, 무전기 5, 기타 14
		문어연승용 봉돌 지원	67	69	봉돌 지원 67
		연근해 채낚기어선 장비지원	4	30	안정기 1, 조타기 2, 자동조타시스템 1
	어선 안전관리 강화	어선사고 예방시스템 구축	13	13	V-pass 2, 무전기 2, 구명조끼 9
		조난어선 예인구조비 지원	83	23	구조비 지원 83
		어선 재해보상 보험료 지원	537	120	보험료 지원 537
		소형어선 인양기 설치	2	100	정동항(신규설치) 안인항(대차 정비)
2024년	계		813	1,216	
	어로생산활동 지원	친환경에너지 절감장비 보급	4	137	디젤기관 3, LED 등 1
		노후선외기 대체	20	300	선외기 20
		어로안전항해 장비지원	58	272	어군탐지기 18, 해수저온전환기 8, 양망기 7, 무전기 6, 부력판 4, 기타 15
		문어연승용 봉돌 지원	70	70	봉돌 지원 70
		연근해 채낚기어선 장비지원	4	53	안정기 3, 물뚫 1
	어선 안전관리 강화	어선사고 예방시스템 구축	33	17	구명조끼 24, V-Pass 6, VHF 1, 무전기 2
		조난어선 예인구조비 지원	92	23	구조비 지원 92
		어선 재해보상 보험료 지원	531	248	보험료 지원 531
		소형어선 인양기 설치	1	96	영진항

(단위: 척, 백만원)

분야(사업명)			사업량	사업비	지원내용
2025년	계		712	1,305	
	어로생산활동 지원	친환경에너지 절감장비 보급	6	240	다열기관 5, 집어등 1
		노후선외기 대체	20	300	선외기 20
		어로안전항해 장비지원	49	224	양광(승)기 16 부력판 5, 무전기 4, 조타기 3, 기타 21
		문어연승용 봉돌 지원	70	55	봉돌 지원 70
		연근해 채낚기어선 장비지원	3	45	안정기 2, 물뚫 1
	어선 안전관리 강화	어선사고 예방시스템 구축	12	17	구명조끼 1, V-pass 2, VHF 1, 무안소방시스템 1, 무전기 2
		조난어선 예인구조비 지원	80	20	구조비 지원 80
		어선 재해보상 보험료 지원	470	184	보험료 지원 470
		소형어선 인양기 설치	2	220	사천항, 안인진항

□ 향후계획

(단위: 척, 백만원)

분야(사업명)			사업량	사업비	지원내용
2026년	계		774	1,520	
	어로생산활동 지원	친환경에너지 절감장비 보급	4	92	
		노후선외기 대체	20	400	
		어로안전항해 장비지원	60	408	
		문어연승용 봉돌 지원	80	110	
		연근해 채낚기어선 장비지원	4	100	
	어선 안전관리 강화	어선사고 예방시스템 구축	15	15	
		조난어선 예인구조비 지원	120	30	
		어선 재해보상 보험료 지원	470	245	
		소형어선 인양기 설치	1	120	

□ 기대효과

- 노후 어선 장비 교체 지원을 통한 탄소배출 절감 및 고효율 어업체계 구축
- 어선사고 대비 장비 지원 및 재해보상 지원으로 해양사고 선제적 예방

Ⅳ-5| 영농자재 및 비료 구매 지원 확대

주관부서	농정과	팀명	농산지원 황윤주	전화번호	640-5178
협조부서	기술보급과	팀명	식량작물 권오균 친환경농업 김순영	전화번호	660-3156 660-3159
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국 도 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국√ 도√ 시√ 기타	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진	☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율 100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~(연례반복)
- 사 업 비: 26,943백만 원(국비 15,022 도비 2,597 시비 9,324)
- 사업내용: 영농자재 확대지원(비료, 농약, 상토, 생분해성 필름, 반값 영농자재 등)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	46,444 (26,943)	6,099	6,556	6,699	6,699	6,699	6,846	6,846
국비	23,888 (15,022)	1,414	3,602	3,724	3,724	3,724	3,850	3,850
도비	4,502 (2,597)	617	623	644	644	644	665	665
시비	18,054 (9,324)	4,068	2,331	2,331	2,331	2,331	2,331	2,331

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	연례반복											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
시행지침 시달 및 신청접수												
대상자 확정												
사업추진 성과분석												
사업비 정산보고												

□ 추진상황

- 영농자재 구입비 지원계획 수립 및 제출 ----- '22. 7. 28.
- 2023년 영농자재 및 비료 구매 지원사업 추진 완료 ---- '23. 1. 1.~12. 31.
 - 10개 사업, 8,391백만 원, 30,470농가
- 2024년 영농자재 및 비료 구매 지원사업 추진 완료 ---- '24. 1. 1.~12. 31.
 - 10개 사업, 8,928백만 원, 30,483농가
- 2025년 영농자재 및 비료 구매 지원사업 추진 ----- '25. 1. 1.~12. 31.
 - 10개 사업, 8,583백만 원, 28,186농가
- 2026년 영농자재 및 비료 구매 지원사업 추진 중 ----- '26. 1. 1.~12. 31.
 - '26년 영농자재 사업 신청·접수 ----- '26. 2.
 - '26년 영농자재 업무 협의 ----- '26. 2.
 - '26년 영농자재 공급 ----- '26. 3.~

연번	사 업 명		농가수		사업비	
			'25	'26	'25	'26
계			28,186	21,863	8,583	8,390
1	반값농자재 지원사업		5,713	5,700	2,220	2,220
2	영농자재 지원사업	상토지원	1,716	1,704	300	300
		생분해성멀칭필름	1,491	1,268	1,083	1,196
		일반 멀칭필름	2,039	1,946	75	75
3	비료지원	유기질 비료	6,473	6,373	2,287	2,287
		무기질 비료	5,503		358	
4	벼 병해충	방제약제 지원	1,836	1,705	529	510
		항공방제비 지원	1,702	1,645	181	189
5	토양개량제지원사업(토양미생물)		1,175	1,092	1,225	1,288
6	채소병해충지원		538	430	325	325

□ 향후계획

- '26년 영농자재 이행점검 및 현장 의견 수립 ----- '26. 6.
- '26년 영농자재 정산 보고 ----- '26. 11.

□ 기대효과

- 영농자재 구입지원으로 자재상승에 따른 농가경영비 부담감소 및 안정적 농업활동 도모

Ⅳ-6 | 농업기계 임대사업소 남부권 확대

주관부서	유통지원과	팀명	농업기계 윤중원	전화번호	660-3160
사업구분	■ 신 규 □ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타	
완료시기	■ 임기내 □ 임기후		재원구분	국√ 도√ 시√ 기타	
이행단계	■ 완료 □ 이행후 계속추진 □ 정상추진 □ 일부추진 □ 보류 □ 폐기	임기내 진도율	100%		

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년
- 위 치: 옥계면 천남리 124-1 외 1
- 사 업 비: 3,130백만 원(국비 400 도비 200 시비 2,530)
- 사업내용: 농업기계 임대사업소 옥계지소 신축
 - 임대용 농업기계(36종/103대) 및 재해재난장비(1종/20대) 운영

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	3,130	0	260	2,870	0	0	0	0
국비	400			400				
도비	200			200				
시비	2,530		260	2,270				

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지매입																				
실시설계																				
옥계지소 신축완료 및 운영																				

☐ 추진상황

- 옥계지소 신축관련 일상감사 및 계약심사 완료 ----- '23. 5. 9.
- 농업기계임대사업소 옥계지소 신축공사 실시설계 완료 ----- '23. 5. 30.
- 농업기계임대사업소 옥계지소 신축공사 착공 ----- '23. 6. 12.

- 임대용 농업기계(56종/88대) 구입완료 ----- '23. 9. 15.
- 임대사업소 운영을 위한 관리장비(18종/80대) 구입완료 ----- '23. 12. 21.
- 농업기계임대사업소 옥계지소 신축 완료 ----- '23. 12. 26.
- 옥계지소 임대현황(221농가/753대) ----- '25. 12. 31.

☐ 향후계획

- 농업기계임대사업소 옥계지소 운영 ----- 연중

☐ 기대효과

- 기존 임대사업소로부터 원거리에 있었던 남부권(옥계면 일대) 농업인의 농업기계 임대사업 편익 향유 및 밭농업 기계화율 제고를 통한 노동력 절감
- 농업기계임대사업을 통한 농가경영비부담 경감과 농업의 생산성 향상 및 농촌 경제 활성화 촉진

V-1 | 청년을 위한 원가 아파트 특별공급

주관부서	항만물류과	팀명	특정사업팀 박용봉	전화번호	640-5788
사업구분	☒ 신 규 ☐ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타	
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후		재원구분	국 도 시√ 기타	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기		임기내 진도율	15%	

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2030년
- 위 치: 유천택지 인근(예정)
- 사업내용: 아파트 신축
 - 60~85㎡ 미만(18~24평형) 약 300세대(단지 여건에 따라 세대수 조정)

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전 행정절차																				
타당성 검토(자체)																				
사업대상지 및 사업추진 방식 검토																				
기본계획 수립																				
지방재정투자심사 추진																				

☐ 추진상황

- 청년원가아파트 건립타당성 검토(자체) 용역 ----- '24. 12. 31.~'25. 6. 27.
- 사업대상지 검토 및 선정 ----- '25. 9. 30.

□ 향후계획

- 공공주택 사업추진(분양) 방식 검토 ----- '25. 12. 31.
- 기본계획 수립 ----- '26. 1. 1.~6. 30.
- 지방재정 투자심사(타당성조사 심사 포함) ----- '26. 7. 15.~12. 31.
- 기본 및 실시설계 용역(인·허가 절차 포함) ----- '27. 1. 1.~12. 31.
- 공사 발주 및 착공 ----- '28. 1. 31.

【 주택과 “강원도형 통합공공임대주택 건립사업” 추진 중 】

- ▶ (위 치) 입암동 498 일원(금강대목연립 부지)
- ▶ (내 용) 청년·신혼부부 대상 공공임대주택 80세대 건설

□ 기대효과

- 사회 초년 청년층의 주거안정 도모 및 정주여건 개선
- 청년층의 주거비용 경감과 함께 다양한 주거선택권을 제공하여 균형 있는 주거복지 실현

V-2| 어르신 교통복지 지원

주관부서	교통과	팀명	대중교통팀 문성준	전화번호	640-5251
사업구분	☒ 신규 ☐ 계속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국	도 시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☒ 재정 ☐ 권한) ☐ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~ (연례반복)
- 대 상: 강릉시에 주소를 둔 65세 이상 어르신
- 사 업 비: 7,377백만 원(시비)
- 사업내용
 - (65세~74세) 버스 무료 환승 혜택 월 20회 제공
 - (75세 이상) 버스 무료 이용 혜택 월 20회 제공

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	7,377	0	1,132	1,285	1,640	1,660	1,660	0
국비	0	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
시비	7,377	-	1,132	1,285	1,640	1,660	1,660	-
기타	0	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례제정 및 시스템 구축																				
시범운영																				
정식운영																				

☐ 추진상황

- 어르신 교통복지 지원 조례 제정 '22. 7. 6.
- 어르신 교통복지 시스템 구축 '22. 12. 31.
- 어르신 교통복지 지원사업 시행 '23. 1. 2.

※ 추진실적

(단위: 명, 건, 백만 원)

연도별 추진실적	구 분	합 계	65세~74세	75세 이상
2023년	이용인원	30,740	14,685	16,055
	이용건수	1,093,006	247,212	845,794
	지 원 액	1,858	420	1,438
2024년	이용인원	32,510	13,200	19,310
	이용건수	1,276,421	301,468	974,953
	지원액	2,174	513	1,661
2025년	이용인원	30,755	12,980	17,775
	이용건수	1,329,399	310,321	1,019,078
	지원액	2,266	528	1,738
2026년 (2월말 기준)	이용인원	31,479	13,352	18,127
	이용건수	255,701	59,829	195,872
	지원액	436	102	334

☐ 향후계획

- 교통복지카드 신청접수 및 교부 '26. 1. 1.~12. 31.
- 교통복지 혜택 제공 '26. 1. 1.~12. 31.
- 운수업체 손실금 보전 '26. 1. 1.~12. 31.(매월)

☐ 기대효과

- 어르신의 이동권 보장을 통한 삶의 질 개선 및 대중교통 이용 활성화에 따른 사회적 편익 증대

V-3 | 초·중·고 입학준비금 지원

주관부서	인구가족과	팀명	인구정책 장호우	전화번호	640-5141	
사업구분	■ 신 규 □ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타		
완료시기	■ 임기내 □ 임기후		재원구분	국 도 시√ 기타		
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ■ 해당없음				
이행단계	☐ 완료 ■ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2024년~(계속)
- 사 업 비: 2,520백만 원(시비)
- 사업대상: 신청일 기준 강릉시 주민등록이 되어있는 초·중·고 1학년 입학(전학)생
- 사업내용: 초등학생 20만 원, 중·고등학생 30만 원 입학준비금 지원

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	2,520	-	-	-	-	1,260	1,260	-
시비	2,520	-	-	-	-	1,260	1,260	-

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립 및 사회보장제도 신설 협의																				
조례 전부개정																				
지급시스템 구축 및 예산확보																				
초·중·고 입학 준비금 지원																				

☐ 추진상황

- 초·중·고 입학준비금 지원 추진계획 수립 ----- '24. 8. 23.
- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료 ----- '24. 10. 30.

- 「강릉시 인구늘리기 지원에 관한 조례」 전부 개정 ----- '24. 12. 31.
- 2025년 신규 인구시책 추진계획(세부 시행계획) 수립 ----- '25. 3. 4.
- 2025년 제1회 추가경정예산 반영 ----- '25. 5. 23.
- 2025년 초·중·고 입학준비금 지원사업 시행 ----- '25. 7. 1.
- 3,938명(초등학생: 1,034명 / 중·고등학생 2,904명), 1,078,000천 원

☐ 향후계획

- 2026년 초·중·고 입학준비금 지원

(단위 : 명, 천 원 / 기준 : 2026. 3.)

구분	지원인원	지원금액
계	1,044	282,100
초등학생	311	62,200
중·고등학생	733	219,900

☐ 기대효과

- 자녀의 교육비 부담 경감을 통해 자녀 키우기 좋은 환경 조성
- 타지역 소재 학교 입학생도 입학준비금 지원하여 학령인구 유출 방지
및 지역화폐 제공을 통한 간접적인 지역경제 활성화

V-4 | 산후조리비용 지원

주관부서	건강증진과	팀명	건강생활 최민영	전화번호	660-2771
사업구분	☒ 신규 ☐ 계속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국	도 시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~(계속)
- 사 업 비: 900백만 원(시비)
- 사업대상: 신생아 출생일 기준 강릉시에 6개월 이상 계속 거주 중인 출산모
- 사업내용
 - 산후조리 관련 업종 사용액을 지역화폐로 지원(50만 원 한도)
 - ※ 관련업종: 산후조리원, 산모·신생아 건강관리 서비스, 의약품·건강식품 등

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	900	0	0	0	300	300	300	0
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	900	-	-	-	300	300	300	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사회보장제도 신설 협의요청																				
사회보장제도 협의 승인																				
조례 제정																				
당초예산 확보																				

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
산후조리비용 지원																				

☐ 추진상황

- 사회보장제도 신설 협의 요청서 제출 ----- '23. 3. 2.
- 보건복지부, 2차 협의(재협의) 결과통보 ----- '23. 8. 16.
 - 바우처(지역화폐)지급, 사용처 제한
- 사회보장제도 신설 '협의' ----- '23. 9. 12.
- 조례 신설 ----- '23. 11. 29.
- 산후조리비용 지원 ----- '24. 1. 1.~계속

※ 지원 실적

- '24년: 558명 / 278백만 원
- '25년: 926명 / 463백만 원
- '26년 상반기(1~3월): 213명/ 106백만 원

☐ 향후계획

- 대상 선정 및 지원 ----- 지속

☐ 기대효과

- 산후조리비용 지원을 통하여 산모와 신생아의 건강을 책임지는 가정
친화적 도시 및 출산장려 분위기 조성

V-5| 어르신 건강센터 운영

주관부서	건강증진과	팀명	건강관리 전소희 방문보건 최인영 건강생활 최민영 치매예방 최선숙	전화번호	660-3070 660-2300 660-2771 660-3080
사업구분	☒ 신규 ☐ 계 속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국√	도√ 시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진	☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율 100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~(연례반복)
- 위 치: 남부건강생활지원센터 외 3개소
- 사 업 비: 330백만 원(국비 60 시비 270)
- 사업내용: 치매예방교실, AI-IoT어르신건강관리 등 노년기 건강관리프로그램 15종
- 치매안심센터, 남부·동부·서부 건강생활지원센터

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	330	0	0	15	275	20	20	0
국비	60	-	-	-	60	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-
시비	270	-	-	15	215	20	20	-
기타	0	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
치매안심센터 운영																				
남부건강생활 지원센터 운영																				
동부건강생활 지원센터 운영																				
서부건강생활 지원센터 운영																				

☐ 추진상황

- 동부건강생활지원센터 어르신 건강관리프로그램 개시 ----- '23. 7. 1.
 - AI-IoT어르신 건강관리, 찾아가는 통합형 건강관리
- 서부건강생활지원센터 개소 ----- '24. 9. 9.
- 서부건강생활지원센터 어르신 건강관리프로그램 개시 ----- '24. 10. 14.
- 치매안심센터 및 건강생활지원센터(3개소/남부·동부·서부) 운영 ----- 계속
 - '23년 5종 6,978명/'24년 11종 21,968명/'25년 17종 24,736명/'26년 3월 기준 14종 3,828명

☐ 향후계획

- 어르신 건강관리프로그램 신규 발굴 및 운영 ----- 지속

☐ 기대효과

- 초고령 사회에 증가하는 노인 인구에 대한 지속적인 건강 돌봄 지원
- 안전하고 행복한 일상생활을 위한 신체적·심리적 안정감 유지

V-6 | 어린이집 야간연장보육을 통한 양육부담 경감

주관부서	아동보육과	담당	보육담당 정원준	전화번호	640-5281
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속	사업주체		국 도 시√ 기타	
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국√ 도√ 시√ 기타	
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☐ 완료 ☒ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2026년
- 위 치: 관내 어린이집
- 사 업 비: 793백만 원(국비 446 도비 208 시비 139)
- 사업내용
 - 어린이집 야간연장 보육시설 확대지정 및 지정어린이집 인건비 지원
 - 어린이집 야간연장보육 운영으로 맞벌이 부부 양육부담 경감 및 안정적인 보육환경 조성

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	793	-	93	122	140	210	228	-
국비	446	-	56	73	84	96	137	-
도비	208	-	26	34	39	45	64	-
시비	139	-	11	15	17	69	27	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지정계획 및 수요조사																				
지정																				

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지원관리																				

☐ 추진상황

- 야간연장 어린이집 신규 지정 1개소 ----- '24. 7. 9.
- 야간연장 어린이집 지정취소 1개소(폐지) ----- '24. 12. 4.
- 야간연장 어린이집 지정계획 수립 ----- '25. 3. 20.
- 예산 추가경정을 통해 지정가능 물량 확보 ----- '25. 3. 20.
- 야간연장 어린이집 추가지정 3개소 ----- '25. 5. 31.
- 야간연장 어린이집 추가지정 1개소(35개소) ----- '25. 9. 26.
- 야간연장 어린이집 학부모대상 설문조사 실시 ----- '25. 10. 15.
- 야간연장 어린이집 지정계획 수립 ----- '26. 1. 20.
- 야간연장 어린이집 추가지정 5개소(40개소) ----- '26. 2. 6.

☐ 향후계획

- 야간연장 어린이집 운영지원 ----- '26. 1. 1. ~ 12. 31.

☐ 기대효과

- 야간연장 보육시설 확대 지정으로 취학 전 어린 자녀 보육에 대한 학부모 부담경감
- 맞벌이 가정 등 야간시간의 보육이 필요한 아동의 안전한 보호

V-7 | 반려인과 함께하는 펫파크 조성

주관부서	축산과	팀명	동물보호팀 최윤선	전화번호	640-5428
사업구분	☐ 신규 ☒ 계속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후	재원구분		국	도 시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음			
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진	☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위 치: 강릉시 성산면 산북리 1195번지(개발면적: 8,769㎡)
- 사 업 비: 2,437백만 원(시비 2,437)
- 사업내용: 펫파크 조성 1개소
 - 반려동물놀이터, 반려동물 동반산책로, 중앙광장, 어질리티놀이터 등

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	2,437	-	-	987	150	1,300	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,437	-	-	987	150	1,300	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업부지 매입																
기본 계획(설계)																
실시 설계 및 인허가 절차 이행																
공사 착공 및 준공																

□ 추진상황

- 펫파크조성사업 사유토지 매입 추진계획 ----- '23. 2. 27.
- 사업부지 매입을 위한 감정평가 실시 ----- '23. 4. 14.
- 2023년 수시분 공유재산 관리계획안 심의·의결 ----- '23. 9. 12.
- 사업부지 매입 ----- '23. 10. 04.
- 기본 및 실시설계용역 착수 ----- '24. 3. 18.
- 산북2리 주민설명회 개최(2회) ----- '25. 7.12 / 8.7
- 소규모 재난영향평가 용역 착수 ----- '24. 8. 16.
- 실시설계 완료 ----- '24. 11. 14.
- 소규모 재난영향평가 용역 완료 ----- '24. 12. 16.
- 계약심사(일상감사) 및 공사 입찰 ----- '25. 3. 28.
- 부지 기반조성 및 공사 착공 ----- '25. 4. 1.
- 펫파크 준공 ----- '25. 9. 29.

□ 기대효과

- 강릉시 동물사랑센터 보호동물의 산책과 운동을 통한 동물복지 실현
- 반려인 및 반려동물 지속 증가에 따른 건전한 여가선용 공간 제공

V-8 | 장애인 문화복지 지원센터 건립

주관부서	체육과	팀명	체육시설 전찬혁	전화번호	640-5980	
협조부서	경로장애인과	팀명	장애인복지 이석원	전화번호	640-5146	
사업구분	☐ 신 규 ☒ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타		
완료시기	☒ 임기내 ☐ 임기후		재원구분	국√ 도√ 시√ 기타		
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		☐ 필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한) ☒ 해당없음				
이행단계	☒ 완료 ☐ 이행후 계속추진		☐ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	100%

☐ 사업개요

- 기 간: 2019년~2024년
- 위 치: 강릉시 유천동 777 일원
- 사 업 비: 15,394백만 원(국비 5,099 도비 313 시비 9,982)
- 사업내용: 지원센터 건립 1개소 [건축면적 2,193.78㎡, 연면적 4,337.73㎡(지하1층/지상2층)]
 - 장애인 다목적체육관, 생활문화센터, 건강생활지원센터, 다함께 돌봄센터 및 육아종합지원센터 등

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	15,394	15,394	0	0	0	0	0	0
국비	5,099	5,099	-	-	-	-	-	-
도비	313	313	-	-	-	-	-	-
시비	9,982	9,982	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사추진																				
시설이관																				
운영																				

☐ 추진상황

- 강원특별자치도 건설기술심의 ----- '22. 2. 25.
- 일상감사 및 계약심사 ----- '22. 3. 23.~6. 17.
- 공사 착공 ----- '22. 8. 10.
- 건축물 착공신고 수리 ----- '22. 10. 17.
- 공사 준공 및 공용건축물 사용승인 ----- '24. 7. 31.
- 개관 및 운영 ----- '24. 9. 9.

☐ 기대효과

- 장애인 및 일반 시민의 다양한 복지 수요에 부응할 수 있는 맞춤형 문화·건강·육아 지원 복합 공간 제공

V-9 | 종합 스포츠타운 건설

주관부서	항만물류과	팀명	특정사업팀 박용봉	전화번호	640-5788
사업구분	☒ 신규 ☐ 계속	사업주체		국	도 시√ 기타
완료시기	☐ 임기내 ☒ 임기후	재원구분		국	도 시√ 기타
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(☐ 제도 ☐ 재정 ☐ 권한)			☒ 해당없음
이행단계	☐ 완료 ☐ 이행후 계속추진	☒ 정상추진 ☐ 일부추진	☐ 보류 ☐ 폐기	임기내 진도율	20%

☐ 사업개요

- 기 간: 2023년~2030년
- 위 치: 유천동 산139 일원(약11만py)
- 사 업 비: 76,052백만 원(시비)
- 사업내용: 종합스포츠 시설 1식
 - 축구보조경기장(3), 야구장(1), 파크골프장(54홀), 테니스장(12면), 기반시설조성(1)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	76,052	0	0	736	0	166	9,566	65,584
시비	76,052	-	-	736	-	166	9,566	65,584

☐ 추진일정

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
입지선정 및 사전행정절차																				
기본계획 타당성조사, 도시계획시설 결정 용역																				
편입 부동산 보상 취득																				

☐ 추진상황

- 종합스포츠타운 입지 기본구상 용역 시행 ----- '23. 1. 25.~4. 24.
- 전체의원 간담회(용역 결과 보고) ----- '23. 5. 11.
- 시정조정위원회 심의·의결 ----- '23. 5. 16.
- 토지거래허가구역 지정 고시(5년간) ----- '23. 7. 1.
- 개발행위허가 제한구역 지정 고시(3년간) ----- '23. 10. 11.
- 기본계획, 타당성조사 및 도시계획시설결정 용역 추진 ----- 23. 10. 30.~'26. 12. 31.
- 종합스포츠타운 타당성 조사 의뢰 ----- '25. 9. 30.
- 타당성 조사 전문기관 협약(지방투자분석센터 LOMAC) ----- '25. 11. 16.

☐ 향후계획

- 강원자치도 지방재정 투자심사 추진(타당성 조사 포함) ----- '25. 9. 30.~'26. 6. 30.
- 도시계획시설 결정 ----- '26. 7. 1.~9. 30.
- 기본 및 실시설계 용역 추진(실시계획 인가 등 인허가 포함) ----- '27. 1. 1.~10. 31.
- 편입 토지 등 보상 협의 ----- '26. 10. 1.~'27. 12. 31.
- 공사 시행 ----- '28. 1. 31.~'30. 12. 31.

☐ 기대효과

- 종목별 대회 및 전지 훈련 유치로 통한 유동 인구 유입으로 지역 관광 산업과 연계, 지역경제 활성화 도모
- 동계·해양 스포츠와 연계한 프로그램 개발로 종합 스포츠 도시 도약 발판 마련

V-10 | 강릉 남부권 수영장 건립

주관부서	체육과	팀명	체육시설팀 정우교	전화번호	640-5980	
사업구분	■ 신 규 □ 계 속		사업주체	국 도 시√ 기타		
완료시기	□ 임기내 ■ 임기후		재원구분	국 도√ 시√ 기타		
중앙정부, 도 등 타기관 도움 필요성		필요(□ 제도 ■ 재정 □ 권한) □ 해당없음				
이행단계	□ 완료 □ 이행후 계속추진		■ 정상추진 □ 일부추진	□ 보류 □ 폐기	임기내 진도율	90%

☐ 사업개요

- 기 간: 2022년~2027년
- 위 치: 노암동 415-2(노암초등학교 제2운동장 부지)
- 사 업 비: 15,390백만 원(도비 6,370 시비 9,020)
- 사업내용
 - 수영장 건립 1동[건축면적 1,686㎡, 연면적 2,014㎡(지하1층/지상1층/옥탑)]
 - 체육시설(수영장 25m×7레인, 장애인 경사로 및 계단 25m×1레인, 유아풀 10m×1레인), 부대시설(샤워실, 안전요원실 등)

☐ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	계	기투자	'22	'23	'24	'25	'26	이후
계	15,390	0	0	0	750	5,000	9,640	0
도비	6,370					3,250	3,120	
시비	9,020				750	1,750	6,520	

☐ 추진일정 및 실적

추진내용	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전절차																				
기본 및 실시 설계용역																				
공사추진 (착공)																				

□ 추진상황

- 사업추진계획 수립 ----- '23. 1. 4.
- 상생발전 업무협약 체결(시↔도교육청) ----- '23. 5. 11.
- 강릉시 공유재산 심의(원안가결) ----- '23. 7. 14.
- 강원특별자치도 지방재정 투자심사 승인(적정) ----- '23. 8. 21.
- 건축기획용역 추진 ----- '23. 8. 21.~'24. 1. 22.
- 설계공모 ----- '24. 3. 18.~6. 12.
- 2025년 전환사업(체육진흥시설지원) 신청 ----- '24. 6. 19.
- 기본 및 실시설계용역 ----- '24. 7. 22.~'25. 3. 18.
- 장애물 없는 생활환경(BF)예비인증 신청 ----- '25. 1. 9.
- 기본 및 실시설계용역 재개 ----- '25. 7. 24.
- ※ 2025. 2. 19. 중지 용역 재개(BF예비인증 심사 지연에 따른 중지)
- 설계용역 최종보고회 개최 ----- '25. 9. 25.
- 공용건축물 협의 완료 ----- '25. 10. 28.
- 강릉시 건설자문위원회 ----- '26. 2. 1.~2. 20.
- 일상감사 ----- '26. 2. 28.~4. 8.

□ 향후계획

- 계약심사 및 입찰 ----- '26. 4.~'26. 5.
- 공사 착공 및 준공 ----- '26. 5.~'27. 6.
- 26년 1회추경 예산 확보 ----- '26. 8. 31.

□ 기대효과

- 남부생활권 내 체육시설 인프라 확충으로 시민중심 체육복지 실현
- 동일부지 내 특수교육원 설립으로 시설 간 연계추진을 통한 시너지 효과 기대