

☐ 추진상황

- 천연물바이오 국가산업단지 후보지 선정 ----- '23. 3. 15.
- 국가산업단지 사업시행자 선정 ----- '23. 4. 28.
- LH, 기본계획 수립 및 사업타당성 분석 용역 착수보고 ----- '24. 1. 23.
- 국가산업단지 기회발전특구 지정 ----- '24. 11. 06.
- 기업 입주수요 확보 ----- '23. 07. 01.~'24. 12. 31.
- (2025. 2. 기준) 입주의향 240개 기업(투자협약 15사 포함)

☐ 향후계획

- 예비 타당성 조사 신청 및 통과 ----- '25. 07. 01.~ 12. 31.
- 산업단지 실시계획 및 지정 승인 ----- '26. 01. 01. ~ '27. 06. 30.
- 산업단지 보상 및 조성 ----- '28. 01. 01.~'30. 12. 31.

☐ 기대효과

- 신규 산업단지 공급 및 천연물 바이오 기반 첨단 기술혁신 선도 양질의 일자리 창출
- 광역 교통망(철도, 항만, 항공), 동해안권경제자유구역 등을 기반으로 환동해권 산업·물류 거점 구축